



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 10/ 2024 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 221 / 2024 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Υποδομές 2020 - 2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 174/2020.

Σήμερα την **29η Απριλίου 2024**, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00, η Δημοτική Επιτροπή (άρθρο 9 του ν. 5056/20233, ΦΕΚ 163/τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 11994/24.04.2024 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), όπως ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε, ότι από τα εννέα (9) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2024, ΑΔΑ : 6ΥΒΑΩΛΠ-ΜΦΘ), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κοκκαλιάρης Γιάννης, ως Πρόεδρος
2. Τσανακτσίδης Κυριάκος
3. Αλεξανδρίδης Γεώργιος
4. Βόμβας Κων/νος
5. Χατζημανώλη- Φουρκιώτη Κυριακή
6. Κουρού Κων/νος
7. Κουίμτζιδου Ελπίδα
8. Μάρας Ζήσης, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του απόντος τακτικού Μαλούτα Λαζάρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουζιάκης Χαρίσιος
- ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α΄.

Τα δεκατρία (13) έκτακτα θέματα συζητήθηκαν μετά τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄), προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από τη δημοτική επιτροπή. Η δημοτική επιτροπή από την 01.01.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία καταργείται (άρθρο 53 του ν. 5056/2023).



Στο άρθρο 74Α παρ. 2 περ. β του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Δημοτική επιτροπή αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α 1800/22.04.2024 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 Δ.Ε. ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ», αναφέρονται τα παρακάτω:

«...Παρακαλώ όπως προβείτε στην έγκριση του επισυναπτόμενου Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την Παράγραφο 6 Άρθρο 172 Ν.4412/2016 και όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοπράτηση του έργου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ...»

«...ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε. του έργου:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 Δ.Ε. ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ»

Στην Κοζάνη, σήμερα την δεκάτη εβδομή (17) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή παραλαβής έργων του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 (κλήρωση) που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 112/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης αποτελούμενη από τους:

- α) Χαλτογιανίδης Νικόλαος, Πολιτικό Μηχ/κο Π.Ε., ως Πρόεδρος,
- β) Μεντεσιδής Χαράλαμπος, Πολιτικό Μηχ/κο Τ.Ε., ως μέλος
- γ) Πιλαλίδης Ιωάννης Πολιτικό Μηχ/κο Π.Ε., ως μέλος

Κλήθηκαν επίσης και παρέστησαν:

Ο επιβλέπωντας του έργου : Κατακαλίδης Νικόλαος -. Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.

Εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 Δ.Ε. ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1385/22-01-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου " ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε." και του Δήμου Κοζάνης, και έχοντας υπόψη την από 14-06-2022 υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, Πεχλιβανίδη Μιχαήλ-Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε., παραλαμβάνουμε τις εργασίες που



εκτελέστηκαν, όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170, 171 και 172 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 της υπογραφείσας σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	Μ. Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				Αριθμητι κά	Ολογράφως
	1.ΟΔΟΠΟΙΙΑ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	001	m ³	29,06	εικοσι εννέα και έξιη
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων	002	m ³	232,44	διακόσια τριάντα δύο και σαράντα τέσσερα
3	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων.	003	m ³	67,89	εξηντα επτά και ογδώντα εννέα
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών.	004	m ²	88,93	ογδόντα οκτώ και ενενήντα τρία
5	Καθαίρεση δαπέδων από τσιμεντένιους κυβόλιθους, πάνω σε έτοιμη διαμορφωμένη επιφάνεια βάσης οδοποιίας ή σκυροδέματος. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών.	005	m ²	49,9	σαράντα εννέα και ενενήντα
6	Καθαιρέσεις επιχρισμάτων	006	m ²	74,07	εβδομήντα τέσσερα και επτά
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
7	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	007	m ³	125,26	εκατόν είκοσι πέντε και είκοσι έξι
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500C	008	kg	1.924,55	χιλία εννιακόσια είκοσι τέσσερα και πενήντα πέντε
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	009	m	644,30	εξακόσια σαράντα τέσσερα και τρία
10	Κατασκευή δαπέδων από τσιμεντένιους κυβόλιθους, πάνω σε έτοιμη διαμορφωμένη επιφάνεια βάσης οδοποιίας ή σκυροδέματος.	010	m ²	49,9	σαράντα εννέα και ενενήντα
11	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40	011	m ²	1.011,14	χιλία εντεκα και δεκα τέσσερα
12	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	012	m ²	162,5	εκατόν εξήντα δύο και πέντε
13	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνικές.	013	m ²	6,42	έξι και σαράντα δύο
14	Επιστρώσεις τοίχων με πέτρα της περιοχής*.	014	m ²	6,00	έξι
15	Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	015	kg		
16	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με	016	m ²	74,07	εβδομήντα τέσσερα και επτά



	τσιμεντοκονίαμα*.				
17	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 3cm και πλάτους 11-30cm *.	017	m ²	11,4	έντεκα και τέσσερα
18	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλυτού αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένη; Αλκυδικής ή ακρυλικής ρυτίνης.	018	m ²		
19	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	019	m ²		
20	Μονώσεις υγρασίας ήχου θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	020	kg	74,08	εβδομήντα τέσσερα και οκτώ
	1.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
21	Τεχνικά έργα. Καθιστικά -Παγκάκια. Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας.	021	τεμ.	5,00	πέντε
22	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	022	τεμ.	1,00	ένα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- α. Οι παραλαμβανόμενες εργασίες αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 Δ.Ε. ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ» εργολαβίας της αναδόχου " ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.". Με την παρούσα εργολαβία έγιναν οικοδομικές και χωματοουργικές εργασίες, καθώς και εργασίες οδοποιίας και πρασίνου.
- β. Συντάχθηκε η με αριθμό 174/2020 μελέτη προϋπολογισμού 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
- γ. Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε την 28^η Σεπτεμβρίου 2020 από τον Δήμο Κοζάνης και την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 544/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης και Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία " ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.".
- δ. Η σύμβαση της εργολαβίας υπογράφηκε την 22.01.2021 στο ποσό των 50.400,01 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% & η συμπληρωματική σύμβαση την 17/01/2022 στο ποσό των 7.542,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- ε. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 57.925,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ 2020-2021 (Κ.Α.Ε. 30.7336.006)

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

- α. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 22.01.2021.
- β. Με την υπ' αριθμ. 719/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για τέσσερις (04) μήνες, ήτοι έως τις 22.05.2022.
- γ. Με την υπ' αριθμ. 264/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για έναν (01) μήνα, ήτοι έως τις 22.06.2022.
- δ. Οι εργασίες περατώθηκαν στις 12.06.2022 όπως φαίνεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 17092/30.06.2022 σχετική βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, ήτοι οι εργασίες εκτελέσθηκαν μέσα στη συμβατική προθεσμία του έργου.

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνοδευόμενος από το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ & Συμπληρωματική Σύμβαση, συντάχθηκε:

- 1) για να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από την αναγκαιότητα εκτέλεσης νέων εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο εργασιών της μελέτης, ενώ αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή του έργου ή προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του.
- 2) για να τακτοποιήσει ποσότητες εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές εγκεκριμένες επιμετρήσεις και να διορθώσει λάθη και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συμπεριλαμβάνει μία (1) νέα τιμή και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της μελέτης. Οι επί έλαττον δαπάνες που εξοικονομούνται, διατίθενται για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του, ενώ οι επί πλέον δαπάνες των νέων και των συμβατικών εργασιών, καλύπτονται από τη χρησιμοποίηση αποβλέπτων.

με σκοπό την κάλυψη αυξομειώσεων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης, καθώς και για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και βελτίωση της λειτουργικότητας του έργου και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 723/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης και κλείνει μειωτικά σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση και τα αναλυτικά επιμετρητικά στοιχεία, ήτοι Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και τεύχη επιμετρήσεων, βρήκε τις αναγραφόμενες ποσότητες στην Τελική Επιμέτρηση ακριβείς, γι' αυτό και παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες ως έχουν πιο πάνω.

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, διαπίστωσε ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και για το λόγο αυτό τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όπως διαπιστώθηκε από την επιτροπή παραλαβής, το έργο, κατά τη διάρκεια της δεκαπεντάμηνης (15) προθεσμίας, συντηρούνταν κανονικά από την ανάδοχο εταιρεία και βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όπως προέβλεπε το άρθρο 8^ο της Σύμβασης.

8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- α. Η προσωρινή παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 8 της υπογραφείσας σύμβασης, διενεργείται σε έξι μήνες από την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών, αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου.
- β. Το έργο περατώθηκε στις 12.06.2022 και η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε στις 14.06.2022 αντίστοιχα, δηλαδή μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών. Επομένως ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης αρχίζει από την 13^η Ιουνίου 2022 και λήγει την 13^η Σεπτεμβρίου 2023.
- γ. Δεν διενεργήθηκε προσωρινή παραλαβή.
- δ. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργείται την 17.04.2024 και το έργο παραλαμβάνεται οριστικώς.

9. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Κατά τον έλεγχο του φακέλου της εργολαβίας διαπιστώθηκε ότι έχει συμπληρωθεί πλήρως ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Κατά τη μετάβαση της επιτροπής παραλαβής επί τόπου του έργου, δε διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στα σημεία επέμβασης του έργου.

Επομένως η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (04) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδίδεται στην ανάδοχο εταιρεία.

Κοζάνη, 17 Απριλίου 2024

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε., ως
αναπληρωματικός πρόεδρος

ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε., ως μέλος

ΠΙΛΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε., ως μέλος...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότείνει, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς,



- κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΦΕΚ 163/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 2 περ. β του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α').
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
 4. Το με α.α. 1800/22.04.2024 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Α.** Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου, με τίτλο «Υποδομές 2020 - 2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 174/2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
- Β.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).
- Γ.** Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **221 / 2024**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Κοκκαλιάρης Γιάννης
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Τσανακτσίδης Κυριάκος
Αλεξανδρίδης Γεώργιος
Βόμβας Κων/νος
Χατζημανώλη - Φουρκιώτη Κυριακή
Κουρού Κων/νος
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
Μάρας Ζήσης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 29 Απριλίου 2024

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α'