

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/13-1-2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ.4/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης»

Στην Κοζάνη σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ. 822/09-01-2014, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) ήτοι:

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.	Τουμπουλίδου Παρθένα	19.	Νανοπούλου Άννα
2.	Γελαδάρης Χαράλαμπος	20.	Ρεπανά Βασιλική
3.	Αποστολίδης Παναγιώτης	21.	Κύρινας Απόστολος
4.	Φλώρος Μάρκος	22.	Πεχλιβανίδης Σάββας
5.	Κακουλίδου Ειρήνη	23.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
6.	Βακωνάκη-Χαΐδου Αθανασία	24.	Τοπαλίδης Γεώργιος
7.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος	25.	Ανουλίδης Κων/νος
8.	Παπαγεωργίου Ιωάννης	26.	Εμποροπούλου Παρθένα
9.	Καραπάτσιος Ευάγγελος	27.	Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
10.	Βαρέκας Αθανάσιος	28.	Δεμιρτζίδης Βασίλειος
11.	Κυτίδης Κων/νος	29.	Μητσιάκος Ιωάννης
12.	Τζέλλος Γεώργιος	30.	Τσιρέκας Κων/νος
13.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα	31.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
14.	Κάτανας Γεώργιος	32.	Πουτακίδης Κων/νος
15.	Κυριακίδης Κων/νος		
16.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα		
17.	Βασδάρης Θεόδωρος	Α/Α	Απόντες
18.	Αναστασούδης Αναστάσιος	1.	Μαυροματίδης Δημήτριος
		2.	Μπουμπόναρη Νικολέτα
		3.	Παφίλης Εμμανουήλ
		4.	Θεοδωρίδης Νικόλαος
		5.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος

		6.	Βλάχος Νικόλαος
		7.	Μουταφίδου Σουλτάνα
		8.	Βαβλιάρης Γεώργιος
		9.	Χατζημανώλης Στυλιανός
			Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

Παρόντες: 1) Πατσώνας Γεώργιος, Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, 2) Τσιώγκας Γεώργιος, Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου.

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1) Ζυμάρης Κων/νος, Τ.Κ. Κάτω Κώμης, 2) Αλμασίδης Χρήστος, Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, 3) Μαγγιρίδης Μιλτιάδης, Τ.Κ. Κοίλων, 4) Χριστοφορίδης Ιωάννης, Τ.Κ. Λευκόβρυσης, 5) Σκόρδας Ιωάννης, Τ.Κ. Καρυδίτσας, 6) Ζαμίχος Ευάγγελος, Τ.Κ. Λευκοπηγής, 7) Μισαηλίδης Ηρακλής, Τ.Κ. Καπνοχωρίου.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1) Αρβανίτης Νικόλαος, Τ.Κ. Ρυμνίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Σάββα Πεχλιβανίδη, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Δημήτριου Μαυροματίδη (άρθρο 69 του Ν. 3852/2010).

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το παραπάνω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καραπάτσιο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1) Το από 13/01/2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης, το οποίο αναφέρει:

Σας αποστέλλουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 84934/13.12.2013 αίτηση του αναδόχου κ. Βάρκα Κων. Ιωάννη Ε.Δ.Ε. για το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης» μαζί με την εισήγηση της υπηρεσίας μας σχετικά με την χορήγηση πρώτης (1^{ης}) παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.

2) Την αριθμ. Πρωτ. 84934/13-12-2013 αίτηση του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΒΑΡΚΑ με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου.

3) Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης η οποία αναφέρει τα εξής :

Μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 84934/13.12.2013 αίτηση του αναδόχου, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας των εργασιών του παραπάνω έργου, εισηγούμαστε την έγκριση, με αναθεώρηση, της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «**Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχε-**

δίου πόλεως Κοζάνης», εργολαβίας του αναδόχου Βάρκα Ιωάννη **έως την 31^η Ιουλίου 2014** λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά τη χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρόνου λόγω:

1. Ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ορισμένων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (22-01-2013) μέχρι και σήμερα (πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις), οι οποίες δεν επιτρέπουν τσιμεντοστρώσεις και τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου.

2. Μη επίλυσης όλων των προβλημάτων μετά την 1^η και 2^η παράταση της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας που δόθηκε για την ολοκλήρωση των εργασιών 1) στην οδό **ΘΑΛΗ ΜΗΛΗΣΙΟΥ** εκκρεμεί η διάνοιξη και ένωσή του με την οδό Μακρυγιάννη, 2) στην οδό **ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ** υπάρχει το πρόβλημα των υφιστάμενων κλίσεων για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 22^α Ιανουαρίου 2013, με προθεσμία περάτωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες (λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 22-01-2014), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Έχουν δοθεί δύο παρατάσεις της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας.

και προτείνει όπως το Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου.
2. Το από 13/01/2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης, με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Την αριθμ. Πρωτ. αίτηση του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΒΑΡΚΑ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγρ.8 του Π.Δ. 609/1985 και το άρθρο 5 παράγρ. 4 του Ν. 1418/1984, ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1.Εγκρίνει τη 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης» με αναθεώρηση, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΒΑΡΚΑ έως την **31η Ιουλίου 2014**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

2.Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **4/2014**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1.	Τουμπουλίδου Παρθένα
Σάββας Πεχλιβανίδης	2.	Γελαδάρης Χαράλαμπος
	3.	Αποστολίδης Παναγιώτης
	4.	Φλώρος Μάρκος
Ακριβές Απόσπασμα	5.	Κακουλίδου Ειρήνη

Κοζάνη 13 Ιανουαρίου 2014
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Μανδραβέλης Θεόδωρος

A/A

Παρόντες Δ. Σ.

6. Βακωνάκη-Χαΐδου Αθανασία
7. Τσανακτσίδης Ευστάθιος
8. Παπαγεωργίου Ιωάννης
9. Καραπάσιος Ευάγγελος
10. Βαρέκας Αθανάσιος
11. Κυτίδης Κων/νος
12. Τζέλλος Γεώργιος
13. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
14. Κάτανας Γεώργιος
15. Κυριακίδης Κων/νος
16. Σαββίδου-Εμμανουηλίδου
Θεοδώρα
17. Βασδάρης Θεόδωρος
18. Αναστασούδης Αναστάσιος
19. Νανοπούλου Άννα
20. Ρεπανά Βασιλική
21. Κύρινας Απόστολος
22. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
23. Τοπαλίδης Γεώργιος
24. Ανουλίδης Κων/νος
25. Εμποροπούλου Παρθένα
26. Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
27. Δεμιρτζίδης Βασίλειος
28. Μητσιάκος Ιωάννης
29. Τσιρέκας Κων/νος
30. Ιωαννίδης Ελευθέριος
31. Πουτακίδης Κων/νος