

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **23/21-10-2015** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **467/2015**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ**»

Στην Κοζάνη σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 59037/15-10-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) ήτοι:

A. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
•	Κύρινας Αντώνιος	23.	Δημόπουλος Παναγιώτης
•	Ιωαννίδης Ιωάννης	24.	Τουμπουλίδου Παρθένα
•	Δημητριάδης Αχιλλέας	25.	Καραπάσιος Ευάγγελος
•	Βαλαής Γεώργιος	26.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
•	Ζαγάρης Ευθύμιος	27.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
•	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος	28.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
•	Σιώμος Νικόλαος	29.	Δεληγιάνης Ιωάννης
•	Τασσοπούλου Ελένη	30.	Χαριτίδης Χαρίλαος
•	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ	31.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
•	Δινοπούλου Βαΐα	32.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
•	Τσικριτζή Φτάκα Φανή		
•	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική	A/A	Απόντες
•	Πουτακίδης Αριστοτέλης	1.	Ζήγρα Αγγελική

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
•	Λιάκος Ευθύμιος	2.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος
•	Ιωαννίδης Παρασκευάς	3.	Μαλούτας Λάζαρος
•	Αθανασιάδου Χρυσούλα	4.	Σιδηράς Αναστάσιος
•	Πεκρίδης Γεώργιος	5.	Δουγαλής Γεώργιος
•	Γκούμας Βασίλειος	6.	Κανάβας Βασίλειος
•	Γρηγοριάδης Ιωάννης	7.	Κύργιας Κωνσταντίνος
•	Φούκας Χαρίσιος	8.	Τσιρέκας Αστέριος
•	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος		
22.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος		

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1) Πεχλιβανίδης Θ., Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, 2)Μαγγιρίδης Μ., Τ.Κ. Κοίλων, 3)Αλμασίδης Χρ., Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, 4)Ταϊγανίδης Α., Τ.Κ. Πολυμύλου, 5)Καμπουρίδης Ν., Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, 6)Χριστοφορίδης Ι., Τ.Κ. Λευκόβρυσης, 7)Κουτσαρδάκης Κ., Τ.Κ. Χαραυγής, 8)Ζαμίχος Ε., Τ.Κ. Λευκοπηγής

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:1) Αρβανίτης Ν.,Τ.Κ. Ρυμνίου, 2)Τηλαβερίδης Κ., Τ.Κ. Ρυακίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το ακόλουθο θέμα, που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη για «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ**» και ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Το συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του.

Ο Πρόεδρος για το παραπάνω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Δεσποτίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1. Το από 20-10-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε το υπ. αριθμ. πρωτ. 51580/17-09-2015 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., σχετικά με την χορήγηση 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ**», μαζί με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας και την προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθ. Πρωτ. 5934/05-10-2015 έγγραφό τους) και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Μετά την υπ' αριθμ. 51580/17-09-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Ηπειρώτικα Κοζάνης» εισηγούμαστε:

- την έγκριση της 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως την 20-11-2015.

Οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος είναι συνοπτικά οι εξής:

- Η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ώστε να ολοκληρωθούν και οι εναπομείνουσες εργασίες του έργου που έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90-95% (υπολείπεται η διαμόρφωση της παιδικής χαράς η οποία βρίσκεται επί των οδών Βορείου Ηπείρου και Αλκινόου, για την οποία η άδεια καταλληλότητας του χώρου (με παρατηρήσεις) δόθηκε στις 07-09-2015 από το αρμόδιο όργανο(οι παραγγελίες των υλικών έχουν πραγματοποιηθεί αλλά απαιτούνται 45 ημέρες για την παράδοσή τους – η παράδοση των υλικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 21-10-2015), καθώς και κάποιες πρόσθετες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργικότητα του έργου και συμπεριλαμβάνονται στον υπό έγκριση Α.Π.Ε.
- Η οικονομική τακτοποίηση του έργου (έγκριση τελικών επιμετρήσεων και τακτοποιητικού ΑΠΕ)

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 17-12-2012 με προθεσμία περάτωσης τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (λήξη προθεσμίας 17-06-2015) ενώ έχει δοθεί και μία τετράμηνη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου (λήξη προθεσμίας 17-10-2015)

3. Την αριθμ. Πρωτ 51580/17-09-2015 αίτηση της αναδόχου ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου.

4. Την αριθμ. 5934/15-10-2015 προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Δεσποτίδη.
2. Την υπ' αριθμ. 51580/17-09-2015 αίτηση του αναδόχου ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
3. Την από 20-10-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.
4. Την αριθμ. πρωτ. 5934/15-10-2015 προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από ψηφοφορία, ομόφωνα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ**», που εκτελείται από τον ανάδοχο ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, έως **20-11-2015**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας
2. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **467/2015**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	<i>A/A</i>	<i>Παρόντες Δ. Σ.</i>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1.	Ιωαννίδης Ιωάννης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ	2.	Δημητριάδης Αχιλλέας
	3.	Βαλαής Γεώργιος
	4.	Ζαγάρας Ευθύμιος
Ακριβές Απόσπασμα	5.	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος
Κοζάνη 21 Οκτωβρίου 2015	6.	Σιώμος Νικόλαος
Ο Πρόεδρος	7.	Τασοπούλου Ελένη
	8.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
Αντώνης Κύρινας	9.	Δινοπούλου Βάια
	10.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή
	11.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
	12.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
	13.	Λιάκος Ευθύμιος
	14.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
	15.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
	16.	Πεκρίδης Γεώργιος
	17.	Γκούμας Βασίλειος
	18.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
	19.	Φούκας Χαρίσιος
	20.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
	21.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
	22.	Δημόπουλος Παναγιώτης
	23.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	24.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
	25.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
	26.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
	27.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
	28.	Δεληγιάννης Ιωάννης
	29.	Χαριτίδης Χαρίλαος
	30.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
	31.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος