

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **23/21-10-2015** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **479/2015**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση 3^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου»

Στην Κοζάνη σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 59037/15-10-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) ήτοι:

A. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
1.	Κύρινας Αντώνιος	23.	Δημόπουλος Παναγιώτης
2.	Ιωαννίδης Ιωάννης	24.	Τουμπουλίδου Παρθένα
3.	Δημητριάδης Αχιλλέας	25.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
4.	Βαλαής Γεώργιος	26.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
5.	Ζαγάρης Ευθύμιος	27.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
6.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	28.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
7.	Σιώμος Νικόλαος	29.	Δεληγιάννης Ιωάννης
8.	Τασοπούλου Ελένη	30.	Χαριτίδης Χαρίλαος
9.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ	31.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
10.	Δινοπούλου Βαΐα	32.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
11.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή		
12.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική	A/A	Απόντες
13.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	1.	Ζήγγρα Αγγελική

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
14.	Λιάκος Ευθύμιος	2.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος
15.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	3.	Μαλούτας Λάζαρος
16.	Αθανασιάδου Χρυσούλα	4.	Σιδηράς Αναστάσιος
17.	Πεκρίδης Γεώργιος	5.	Δουγαλής Γεώργιος
18.	Γκούμας Βασίλειος	6.	Κανάβας Βασίλειος
19.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	7.	Κύργιας Κωνσταντίνος
20.	Φούκας Χαρίσιος	8.	Τσιρέκας Αστέριος
21.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος		
22.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος		

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1) Πεχλιβανίδης Θ., Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, 2)Μαγγιρίδης Μ., Τ.Κ. Κοίλων, 3)Αλμασιδής Χρ., Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, 4)Ταϊγανίδης Α., Τ.Κ. Πολυμύλου, 5)Καμπουρίδης Ν., Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, 6)Χριστοφορίδης Ι., Τ.Κ. Λευκόβρυσης, 7)Κουτσαρδάκης Κ., Τ.Κ. Χαραυγής, 8)Ζαμίχος Ε., Τ.Κ. Λευκοπηγής

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:1) Αρβανίτης Ν.,Τ.Κ. Ρυμνίου, 2)Τηλαβερίδης Κ., Τ.Κ. Ρυακίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος για το 8^ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη Κων/νο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

α) Το από 08-10-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την υπ. αριθμ. πρωτ. 54853/30-9-15 αίτηση του ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε., αναδόχου του έργου του θέματος, σχετικά με την χορήγηση 3ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως 30-6-2016, μαζί με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

β) Την από 14-09-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης η οποία αναφέρει τα εξής :

Μετά την υπ' αριθμ. 54853/30-9-15 του αναδόχου ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε., του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**» εισηγούμαστε:

- την έγκριση της 3ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως **30-6-2016**.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη χορήγησης της 3ης συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος είναι ότι μετά από την τραπεζική αργία και τον περιορισμό κίνησης κεφαλαίων, η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του έργου καθίσταται δύσκολη και υπάρχει αδυναμία παραγγελίας και προμήθειας υλικών λόγω περιορισμού διάθεσης μετρητών και συναλλαγών καθώς επίσης και τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 17-10-2014 με προθεσμία περάτωσης του έργου εξήντα (60) ημερών (λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 15-12-2014), μετρούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της. Δόθηκε η πρώτη (1η) παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-6-2015 και η δεύτερη (2η) παράταση (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ήταν μέχρι 30-9-2015. Είναι η τρίτη (3η) παράταση (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που ζητείται.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου.
2. Την αριθμ. Πρωτ. . 54853/30-9-15 αίτηση του ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
3. Την από 08-10-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.1418/84 (πλην της παρ.5) και του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 (πλην των παρ.9-12)καθώς και του Ν. 3699/2008, ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**» που εκτελείται από την ανάδοχο ΛΙΑΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ε.Δ.Ε.α, έως την **30-06-2016**.

2. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **479/2015**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1.	Ιωαννίδης Ιωάννης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ	2.	Δημητριάδης Αχιλλέας
	3.	Βαλαής Γεώργιος
	4.	Ζαγάρης Ευθύμιος
Ακριβές Απόσπασμα	5.	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος
Κοζάνη 21 Οκτωβρίου 2015	6.	Σιώμος Νικόλαος
Ο Πρόεδρος	7.	Τασσπούλου Ελένη
	8.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
Αντώνης Κύρινας	9.	Δινοπούλου Βαΐα
	10.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή
	11.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
	12.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
	13.	Λιάκος Ευθύμιος
	14.	Ιωαννίδης Παρασκευάς

A/A

Παρόντες Δ. Σ.

15. Αθανασιάδου Χρυσούλα
16. Πεκρίδης Γεώργιος
17. Γκούμας Βασίλειος
18. Γρηγοριάδης Ιωάννης
19. Φούκας Χαρίσιος
20. Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
21. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
22. Δημόπουλος Παναγιώτης
23. Τουμπουλίδου Παρθένα
24. Καραπάτσιος Ευάγγελος
25. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
26. Κυτίδης Κωνσταντίνος
27. Κυριακίδης Κωνσταντίνος
28. Δεληγιάννης Ιωάννης
29. Χαριτίδης Χαρίλαος
30. Χατζαβερίδης Γεώργιος
31. Γκουτζηκώστας Γεώργιος