

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **25/16-11-2015** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **515/2015**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Κοζάνης»

Στην Κοζάνη σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 63276/06-11-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) ήτοι:

A. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
1.	Κύρινας Αντώνιος	22.	Σιδηράς Αναστάσιος
2.	Ιωαννίδης Ιωάννης	23.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
3.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	24.	Χαριτίδης Χαρίλαος
4.	Βαλαής Γεώργιος	25.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
5.	Ζαγάρης Ευθύμιος	26.	Τσιρέκας Αστέριος
6.	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος		
7.	Τασσοπούλου Ελένη	A/A	Απόντες
8.	Πεκρίδης Γεώργιος	1.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
9.	Δημητριάδης Αχιλλέας	2.	Βακουφτής Κωνσταντίνος
10.	Γκούμας Βασίλειος	3.	Ζήγρα Αγγελική
11.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή	4.	Φούκας Χαρίσιος
12.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	5.	Σιώμος Νικόλαος
13.	Λιάκος Ευθύμιος	6.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
14.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος	7.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
15.	Δημόπουλος Παναγιώτης	8.	Δινοπούλου Βάια
16.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ	9.	Βακουφτή Ραφαέλα Βασιλική
17.	Μαλούτας Λάζαρος	10.	Δουγαλής Γεώργιος
18.	Καραπάσιος Ευάγγελος	11.	Δεληγιάννης Ιωάννης
19.	Κυτίδης Κωνσταντίνος	12.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
20.	Τουμπουλίδου Παρθένα	13.	Κανάβας Βασίλειος
21.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα	14.	Κύργιας Κωνσταντίνος
Ο Δ.Σ Μαλούτας Λ. αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5 ^{ου} θέματος			

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
της ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. Καραπάτσιος Ευ. προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.			

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1) Πεχλιβανίδης Θ. Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 2) Αλμασίδης Χ. Τ.Κ. Μαυροδενρίου 3) Αραπουλίδου Χ., Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 4) Ταϊγανίδης Απ.-Π., Τ.Κ. Πολυμύλου.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1) Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου κ. Ελευθέριου Ιωαννίδη, Δημαρχεύων στη Συνεδρίαση ήταν ο νόμιμος αναπληρωτής του, Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βαλαής .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος για το 10ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη Κωνσταντίνο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1. Το από 26-10-2015 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήμα εκτέλεσης έργων το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την αίτηση της Αναδόχου : « ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», την εισήγηση της Υπηρεσίας μας καθώς και την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας, για την χορήγηση της 2ης παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Μεταμόρφωσης Δήμου Κοζάνης»

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Κατόπιν της α) σχετικής εμπρόθεσμης αιτήσεως του αναδόχου του έργου **“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ”** περί χορήγησης της 2^{ης} παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου έως την 04-11-2015, εισηγούμαστε την έγκριση της με αναθεώρηση έως την **20-11-2015** σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8α) του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4313/2014, το οποίο προσθέτει την παρ. 17 στο άρθρο 25 του Ν.3614/2007, προκειμένου να εκτελεστούν οι νέες εργασίες οι οποίες προβλέπονται σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος είναι ήδη σε διαδικασία προέγκρισης από την ΕΔΑ και λόγω του γεγονότος της τραπεζικής αργίας του μηνός Ιουλίου, η οποία δυσχέρανε σημαντικά τον ανάδοχο στην αγορά των απαιτούμενων οικοδομικών υλικών. Η εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για χορήγηση μεγαλύτερης προθεσμίας σε σχέση με την αιτούμενη από τον ανάδοχο οφείλεται στην εκτίμηση ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το αιτούμενο για την περαίωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το υπ. αρ. 46.085/04-08-2014 Εργολαβικό Συμφωνητικό ήταν 40 εβδομάδες μήνες αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, με τελική ημερομηνία περαίωσης δηλαδή την 10-05-2015.

Με την υπ. αρ.: 347/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 4-10-2015.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- 1) Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Δεσποτίδη.
- 2) Την αριθμ. Πρωτ. 48592/03-09-2015 αίτηση της αναδόχου « ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Κοζάνης».
- 3) Το από 25-10-2015 Υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας,
- 4) Την από 25-09-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης,
- 5) Την αριθμ. 6371/22-10-2015 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- 6) Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Κοζάνης» έως τις **20-11-2015**, που εκτελείται από την ανάδοχο «ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για τους λόγους που αναγράφονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

2. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **515/2015**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ	1.	Ιωαννίδης Ιωάννης
	2.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
Ακριβές Απόσπασμα Κοζάνη 16 Νοεμβρίου 2015 Ο Πρόεδρος Αντώνης Κύρινας	3.	Βαλαής Γεώργιος
	4.	Ζαγάρης Ευθύμιος
	5.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
	6.	Τασοπούλου Ελένη
	7.	Πεκρίδης Γεώργιος
	8.	Δημητριάδης Αχιλλέας
	9.	Γκούμας Βασίλειος
	10.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή
	11.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
	12.	Λιάκος Ευθύμιος
	13.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
	14.	Δημόπουλος Παναγιώτης
	15.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ

A/A	Παρόντες Δ. Σ.
16.	Μαλούτας Λάζαρος
17.	Καραπάσιος Ευάγγελος
18.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
19.	Τουμπουλίδου Παρθένα
20.	Κουίμτζίδου Ελπίδα
21.	Σιδηράς Αναστάσιος
22.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
23.	Χαριτίδης Χαρίλαος
24.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
25.	Τσιρέκας Αστέριος