

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **27/27-11-2015** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **549/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Χορήγηση 1^{ης} παράτασης (οριακή προθεσμία) της 2^{ης} και 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της 1^{ης} συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής»

Στην Κοζάνη σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 66934/23-11-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
1.	Κύρινας Αντώνιος	22.	Τουμπουλίδου Παρθένα
2.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	23.	Δουγαλής Γεώργιος
3.	Βαλαής Γεώργιος	24.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
4.	Ζαγάρης Ευθύμιος	25.	Δεληγιάννης Ιωάννης
5.	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος	26.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
6.	Τασοπούλου Ελένη	27.	Χαριτίδης Χαρίλαος
7.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	28.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
8.	Δημητριάδης Αχιλλέας	29.	Κύργιας Κωνσταντίνος
9.	Γκούμας Βασίλειος		
10.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή	A/A	ΑΠΟΝΤΕΣ
11.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	1.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
12.	Λιάκος Ευθύμιος	2.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος
13.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος	3.	Ζήγρα Αγγελική
14.	Δημόπουλος Παναγιώτης	4.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
15.	Δινοπούλου Βάια	5.	Ιωαννίδης Ιωάννης
16.	Σιώμος Νικόλαος	6.	Πεκρίδης Γεώργιος
17.	Αθανασιάδου Χρυσούλα	7.	Φούκας Χαρίσιος
18.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική	8.	Σιδηράς Αναστάσιος
19.	Μαλούτας Λάζαρος	9.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
20.	Καραπάτσιος Ευάγγελος	10.	Κανάβας Βασίλειος
21.	Κυτίδης Κωνσταντίνος	11.	Τσιρέκας Αστέριος

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
<p>Οι Δ.Σ. 1)Λ.Μαλούτας, 2)Κ.Κυτίδης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Οι Δ.Σ. 1)Χ. Χαριτίδης, 2)Κ.Κύργιας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Το 18^ο θέμα συζητήθηκε μετά το 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης</p>			

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1) Μαγγιρίδης Μ. Τ.Κ. Κοίλων, 2)Αθανασίου Αθ., Τ.Κ. Πετρανών, 3)Κυριαζίδης Φ., Τ.Κ. Ξηρολίμνης, 4)Ελευθεριάδης Χ., Τ.Κ. Βατερού, 5)Καμπουρίδης Ν., Τ.Κ. Πρωτοχωρίου 6)Χριστοφορίδης Ι. Τ.Κ. Λευκόβρυσης, 7)Ι.Σκόρδας, Τ.Κ. Καρυδίτσας και 8)Κ.Κουτσαρδάκης, Τ.Κ. Χαραυγής.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το ακόλουθο θέμα, που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη για «Χορήγηση 1^{ης} παράτασης (οριακή προθεσμία) της 2^{ης} και 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της 1^{ης} συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής» και ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Το συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή του.

Ο Πρόεδρος για το παραπάνω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτιδή Κων/νο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1. Το από 26-11-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής» την εισήγηση της χορήγησης της 1ης παράτασης (οριακή προθεσμία) της 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της 1ης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν3669/2008.

Παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

2. Την από 26-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Μετά την υπ' αριθμ. 64292/13-11-2015 εκπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής» εισηγούμαστε την έγκριση της 1ης παράτασης (οριακή προθεσμία) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου, έως την 15-02-2016.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν3669/2008 ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας διάστημα, ίσο με το 1/3 αυτής και όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία), εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως 15-02-2016 με αναθεώρηση.

Η 2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης σε ποσοστό 50%, με έναρξη προθεσμίας την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (ήτοι 12-08-2015) και λήξη το πέρας του 2ου μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (13-10-2015). Η 3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών επίστρωσης – επένδυσης, με έναρξη προθεσμίας τον 3^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης (ήτοι 14-10-2015) και λήξη το πέρας του 3 & 1/2^{ου} μήνα από την υπογραφή της σύμβασης (31-10-2015).

Οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη χορήγησης της 1ης συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου της 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου είναι συνοπτικά οι εξής:

- Το ριζικό σύστημα στα υπάρχοντα πλατάνια εμπόδιζε την γενική εκσκαφή, βάθους έως 0,60μ., σε τμήμα της υπό ανάπλαση πλατείας. Για την προστασία των πλατανιών προχώρησε η υπηρεσία σε τοπική αλλαγή των υψομέτρων ώστε να μην αλλάξει ο βασικός σχεδιασμός του έργου.
- Το υπ. αρ. 63615/10-11-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης για άμεση διακοπή των εργασιών.
- Η αντιμετώπιση των υπογείων υδάτων και η εξεύρεση λύσης προς αντιμετώπισή τους.

Λόγω των καθυστερήσεων για τους προαναφερθέντες λόγους κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης προθεσμίας της 2ης, 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της 1ης συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία), διάρκειας τριών (3) μηνών, έως την 15-02-2016.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 12-08-2015 με προθεσμία περάτωσης του έργου στις 15-11-2015. Είναι η πρώτη (1η) παράταση της 2ης, 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και η 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που ζητείται.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Δεσποτιδίδη.
2. Την αριθμ. Πρωτ. 64292/13-11-2015 αίτηση του αναδόχου ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής».
3. Την από 26-11-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008

ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

A. Εγκρίνει τη χορήγηση με αναθεώρηση, της 1ης παράτασης (οριακή προθεσμία) της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας καθώς και της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών έως την **15-02-2016**, του έργου «**Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής**» που εκτελείται από τον ανάδοχο **ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

B. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **549/2015**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ	2.	Βαλαής Γεώργιος
	3.	Ζαγάρας Ευθύμιος
	4.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
Ακριβές Απόσπασμα	5.	Τασσοπούλου Ελένη
Κοζάνη 27 Νοεμβρίου 2015	6.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος	7.	Δημητριάδης Αχιλλέας
	8.	Γκούμας Βασίλειος
	9.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή
Αντώνης Κύρινας	10.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
	11.	Λιάκος Ευθύμιος
	12.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
	13.	Δημόπουλος Παναγιώτης
	14.	Δινοπούλου Βαΐα
	15.	Σιώμος Νικόλαος
	16.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
	17.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
	18.	Μαλούτας Λάζαρος
	19.	Καραπάσιος Ευάγγελος
	20.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
	21.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	22.	Δουγαλής Γεώργιος
	23.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
	24.	Δεληγιάννης Ιωάννης
	25.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
	26.	Χαριτίδης Χαρίλαος
	27.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
	28.	Κύργιας Κωνσταντίνος