

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **27/27-11-2015** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **569/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

« Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης**»

Στην Κοζάνη σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 66934/23-11-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
1.	Κύρινας Αντώνιος	22.	Τουμπουλίδου Παρθένα
2.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	23.	Δουγαλής Γεώργιος
3.	Βαλαής Γεώργιος	24.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
4.	Ζαγάρης Ευθύμιος	25.	Δεληγιάννης Ιωάννης
5.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	26.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
6.	Τασοπούλου Ελένη	27.	Χαριτίδης Χαρίλαος
7.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	28.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
8.	Δημητριάδης Αχιλλέας	29.	Κύργιας Κωνσταντίνος
9.	Γκούμας Βασίλειος		
10.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή	A/A	Απόντες
11.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	1.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
12.	Λιάκος Ευθύμιος	2.	Βακουφτής Κωνσταντίνος
13.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος	3.	Ζήγρα Αγγελική
14.	Δημόπουλος Παναγιώτης	4.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
15.	Δινοπούλου Βαΐα	5.	Ιωαννίδης Ιωάννης
16.	Σιώμος Νικόλαος	6.	Πεκρίδης Γεώργιος
17.	Αθανασιάδου Χρυσούλα	7.	Φούκας Χαρίσιος
18.	Βακουφτή Ραφαέλα Βασιλική	8.	Σιδηράς Αναστάσιος
19.	Μαλούτας Λάζαρος	9.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
20.	Καραπάσιος Ευάγγελος	10.	Κανάβας Βασίλειος
21.	Κυτίδης Κωνσταντίνος	11.	Τσιρέκας Αστέριος

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
	Οι Δ.Σ. 1)Λ.Μαλούτας, 2)Κ.Κυτίδης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.		
	Οι Δ.Σ. 1)Χ. Χαριτίδης, 2)Κ.Κύργιας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.		
	Το 18 ^ο θέμα συζητήθηκε μετά το 4 ^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης		

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1) Μαγγιρίδης Μ. Τ.Κ. Κοίλων, 2)Αθανασίου Αθ., Τ.Κ. Πετρανών, 3)Κυριαζίδης Φ., Τ.Κ. Ξηρολίμνης, 4)Ελευθεριάδης Χ., Τ.Κ. Βατερού, 5)Καμπουρίδης Ν., Τ.Κ. Πρωτοχωρίου 6)Χριστοφορίδης Ι. Τ.Κ. Λευκόβρυσης, 7)Ι.Σκόρδας, Τ.Κ. Καρυδίτσας και 8)Κ.Κουτσαρδάκης, Τ.Κ. Χαραυγής.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος για το 15ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη Κων/νο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1. Το από 24-11-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, για το έργο με τίτλο : «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης» την εισήγηση της υπηρεσίας μας για τη χορήγησης της 7ης παράτασης (οριακή προθεσμία), με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

2. Την από 23-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την έγκριση της 7ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας - οριακή προθεσμία τριών μηνών, του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης», που εκτελεί η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, έως την 31/12/2015.

Σύμφωνα με την παρ.7 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας διάστημα ίσο με το 1/3 αυτής και όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).

Οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη χορήγησης της 7ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου του θέματος είναι οι εξής:

1. σχετικά με το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα Ο.Τ. 10-16, το οποίο αποτελούσε τον κύριο λόγο των μέχρι τώρα παρατάσεων, έχουν εκδοθεί οι αναμενόμενες αποφάσεις:

α) της Επιτροπής ποιότητας Ζωής και β) με αριθμό 365/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου για απόδοση οικοπέδου στους δικαιούχους και ο ανάδοχος ξεκίνησε εργασίες στο συγκεκριμένο ΚΧ στις αρχές Οκτωβρίου.

2. η αναγκαιότητα σύνταξης 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη την 17-01-2013, με προθεσμία περάτωσης του έργου πενήντα μία (51) εβδομάδες (λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 08-01-2014), μετρούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Δόθηκε 1^η παράταση έως τις 31-05-2014 με την Απ.50/2014 του Δ.Σ. Κοζάνης,

Δόθηκε 2^η παράταση έως τις 31-10-2014 με την Απ.348/2014 του Δ.Σ. Κοζάνης.

Δόθηκε 3^η παράταση έως τις 31-03-2015 με την Απ.526/2014 του Δ.Σ. Κοζάνης.

Δόθηκε 4^η παράταση έως τις 30-06-2015 με την Απ.174/2015 του Δ.Σ. Κοζάνης.

Δόθηκε 5^η παράταση έως τις 30-09-2015 με την Απ.305/2015 του Δ.Σ. Κοζάνης.

Δόθηκε 6^η παράταση έως τις 30-11-2015 με την Απ.480/2015 του Δ.Σ. Κοζάνης.

Η παρούσα είναι η έβδομη (7η) παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που ζητείται.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Δεσποτιδίδη.

2. Το από 24-11-2015 υπηρεσιακό σημείωμα του της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. Την από 23-11-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

4. Τις διατάξεις **τις διατάξεις του Ν 3669/2008.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

A. Εγκρίνει τη χορήγηση της 7ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας - οριακή προθεσμία τριών μηνών, του έργου με τίτλο «**Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης**», που εκτελεί η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, έως την **31/12/2015**.

Σύμφωνα με την παρ.7 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας διάστημα ίσο με το 1/3 αυτής και όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).

B. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **569/2015**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ**

A/A

1. Ιωαννίδης Παρασκευάς
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Ζαγάρης Ευθύμιος

Παρόντες Δ. Σ.

Ακριβές Απόσπασμα
Κοζάνη 27 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κύρινας

A/A	Παρόντες Δ. Σ.
4.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
5.	Τασοπούλου Ελένη
6.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
7.	Δημητριάδης Αχιλλέας
8.	Γκούμας Βασίλειος
9.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή
10.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
11.	Λιάκος Ευθύμιος
12.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
13.	Δημόπουλος Παναγιώτης
14.	Δινοπούλου Βάια
15.	Σιώμος Νικόλαος
16.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
17.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
18.	Μαλούτας Λάζαρος
19.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
20.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
21.	Τουμπουλίδου Παρθένα
22.	Δουγαλής Γεώργιος
23.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
24.	Δεληγιάννης Ιωάννης
25.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
26.	Χαριτίδης Χαρίλαος
27.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
28.	Κύργιας Κωνσταντίνος