

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **30/24-12-2015** έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **611/2015**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Στην Κοζάνη σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 72858/23-12-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα εννέα (39) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
1.	Κύρινας Αντώνιος	22.	Δημόπουλος Παναγιώτης
2.	Ιωαννίδης Ιωάννης	23.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
3.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	24.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
4.	Βαλαής Γεώργιος	25.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
5.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή	26.	Μαλούτας Λάζαρος
6.	Ζαγάρας Ευθύμιος	27.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
7.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	28.	Τουμπουλίδου Παρθένα
8.	Σιώμος Νικόλαος	29.	Σιδηράς Αναστάσιος
9.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος	30.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
10.	Πεκρίδης Γεώργιος	31.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
11.	Βακουφτσή Κωνσταντίνος	32.	Κουίμτζίδου Ελπίδα
12.	Δημητριάδης Αχιλλέας	33.	Δεληγιάννης Ιωάννης
13.	Φούκας Χαρίσιος	34.	Χαριτίδης Χαρίλαος
14.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	35.	Κανάβας Βασίλειος
15.	Τασσπούλου Ελένη	36.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
16.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ	37.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
17.	Δινοπούλου Βαΐα	38.	Τσιρέκας Αστέριος
18.	Ζήγρα Αγγελική	39.	Κύργιας Κωνσταντίνος
19.	Γκούμας Βασίλειος		
20.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	A/A	Απόντες
21.	Λιάκος Ευθύμιος	1.	Δουγαλής Γεώργιος

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν τα θέματα είναι κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Το συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι κατεπείγοντα και προχώρησε στη συζήτηση αυτών.

Ο Πρόεδρος για το 13ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη Κωνσταντίνο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1. Το από 14-12-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την υπ. αριθμ. πρωτ. 59047/15-10-2015 αίτηση της αναδόχου Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε – ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε, σχετικά με την χορήγηση 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος, μαζί με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν3669/2008, καθώς και την προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθ. Πρωτ. 7912/9-12-2015), και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

2. Την από 24-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Μετά την υπ' αριθμ. 59047/15-10-2015 αίτηση της αναδόχου Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε – ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ» εισηγούμαστε:

- την έγκριση της 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως την 24/3/2016. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα το αριθμ. πρωτ. 6680/2-11-2015 έγγραφο από την Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το έργο έχει καταταγεί στην κατηγορία 2 και επομένως μεταφέρεται στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος είναι συνοπτικά οι εξής:

Η πρόοδος των εργασιών ήταν ικανοποιητική και βάση χρονοδιαγράμματος έως 29/6/2015.

- Μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου “ΦΕΚ Α265/2015 /28-6-2015) περί επιβολής τραπεζικής αργίας καθώς και του υποχρεωτικού περιορισμού κίνησης κεφαλαίων, δημιουργήθηκε αδυναμία ή καθυστέρηση στην προμήθεια υλικών, δυσχέρεια στην αποπληρωμή του προσωπικού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν

προβλήματα ομαλής συνέχισης των εργασιών και εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα παραπάνω μας έγιναν γνωστά με το αριθμ πρωτ. 41926/24-7-2015 έγγραφό του.

- Υπήρξαν οι ακόλουθες ειδικές δηλώσεις διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμών οι οποίες επηρέασαν χρονικά την ομαλή εξέλιξη του έργου

1. αρ. πρωτ. 46031/18-8-2015

2. αρ. πρωτ. 57969/12-10-2015

Ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συνταχθήκαν στις 17/11/2015 και αναμένεται η προέγκριση τους από την Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Σύμβαση, ποσού 735.717,48 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 24/7/2014 με προθεσμία περάτωσης δέκα πέντε (15) μήνες μετρούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της (λήξη προθεσμίας 24/10/2015). Δόθηκε 1η παράταση (ΑΔΣ 517/2015) συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης έως 30/11/2015. Με την παρούσα εισηγούμαστε παράταση με αναθεώρηση έως 24/3/2016. Είναι η δεύτερη (2η) παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που ζητείται.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Δεσποτίδη.

2. Την με αριθμ. Πρωτ.59047/15-10-2015 αίτηση της αναδόχου Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας **Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε – ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε**

3. Την από 21-10-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης,

4. Την αριθμ. πρωτ. 7912/09-12-2015 Προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

5. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. **Εγκρίνει** τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης, (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ**» έως την **24-03-2016**, που εκτελείται από την ανάδοχο Κατασκευαστική Κοινοπραξία **Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε – ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

2. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **611/2015**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ**

Ακριβές Απόσπασμα

Α/Α Παρόντες Δ. Σ.

1. Ιωαννίδης Ιωάννης
2. Ιωαννίδης Παρασκευάς
3. Βαλαής Γεώργιος
4. Τσικριτζή Φτάκα Φανή
5. Ζαγάρας Ευθύμιος

Κοζάνη 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κύρινας

A/A	Παρόντες Δ. Σ.
6.	Δεσποτιδής Κωνσταντίνος
7.	Σιώμος Νικόλαος
8.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
9.	Πεκρίδης Γεώργιος
10.	Βακουφτσή Κωνσταντίνος
11.	Δημητριάδης Αχιλλέας
12.	Φούκας Χαρίσιος
13.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
14.	Τασοπούλου Ελένη
15.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
16.	Δινοπούλου Βαΐα
17.	Ζήγρα Αγγελική
18.	Γκούμας Βασίλειος
19.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
20.	Λιάκος Ευθύμιος
21.	Δημόπουλος Παναγιώτης
22.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
23.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
24.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
25.	Μαλούτας Λάζαρος
26.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
27.	Τουμπουλίδου Παρθένα
28.	Σιδηράς Αναστάσιος
29.	Καραπάσιος Ευάγγελος
30.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
31.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
32.	Δεληγιάννης Ιωάννης
33.	Χαριτίδης Χαρίλαος
34.	Κανάβας Βασίλειος
35.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
36.	Λαμπαδά Χάρις
37.	Τσιρέκας Αστέριος
38.	Κύργιας Κωνσταντίνος