

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **30/24-12-2015** έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **612/2015**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση 2^{ης} παράταξης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής»

Στην Κοζάνη σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 72858/23-12-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα εννέα (39) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
1.	Κύρινας Αντώνιος	22.	Δημόπουλος Παναγιώτης
2.	Ιωαννίδης Ιωάννης	23.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
3.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	24.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
4.	Βαλαής Γεώργιος	25.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
5.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή	26.	Μαλούτας Λάζαρος
6.	Ζαγάρης Ευθύμιος	27.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
7.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	28.	Τουμπουλίδου Παρθένα
8.	Σιώμος Νικόλαος	29.	Σιδηράς Αναστάσιος
9.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος	30.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
10.	Πεκρίδης Γεώργιος	31.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
11.	Βακουφτσή Κωνσταντίνος	32.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
12.	Δημητριάδης Αχιλλέας	33.	Δεληγιάνης Ιωάννης
13.	Φούκας Χαρίσιος	34.	Χαριτίδης Χαρίλαος
14.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	35.	Κανάβας Βασίλειος
15.	Τασοπούλου Ελένη	36.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
16.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ	37.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
17.	Δινοπούλου Βαΐα	38.	Τσιρέκας Αστέριος
18.	Ζήγρα Αγγελική	39.	Κύργιας Κωνσταντίνος
19.	Γκούμας Βασίλειος		
20.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	A/A	Απόντες
21.	Λιάκος Ευθύμιος	1.	Δουγαλής Γεώργιος

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν τα θέματα είναι κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Το συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι κατεπείγοντα και προχώρησε στη συζήτηση αυτών.

Ο Πρόεδρος για το 14^ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη Κων/νο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

1. Το από 18-12-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά με την χορήγηση της 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (οριακή προθεσμία πέντε μηνών που δίνεται χωρίς αίτηση του αναδόχου) και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής» του οποίου ανάδοχος είναι η Α.Μ.Ν. Τεχνική & Εμπορική Α.Ε. εισηγούμαστε:

- την έγκριση της 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως **31-5-2016** σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (οριακή προθεσμία που δίνεται χωρίς αίτηση του αναδόχου).

Οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη χορήγησης της 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν απομείνει (περίπου 10% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου) καθώς και η οικονομική τακτοποίηση του έργου, η σύνταξη τελικών επιμετρήσεων και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 4-8-2014 με προθεσμία περάτωσης του έργου δεκαπέντε (15) μήνες (λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 3-11-2015), μετρούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Για τη συνολική προθεσμία δόθηκαν:

1. Η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 19-12-2015(σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 502/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης).

Είναι η δεύτερη (2η) παράταση με αναθεώρηση (οριακή προθεσμία), της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που ζητείται.

Ο Δ.Σ. Λάζαρος Μαλούτας δήλωσε ότι η ψηφίζουμε παρών για το παραπάνω θέμα εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την αγωνία μας για το χρηματοδοτικό μέλλον αυτού του έργου

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Δεσποτίδη.
2. Την από 11-11-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης,
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008,
Ύστερα από ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία (Οι Δ.Σ. Μαλούτας Λάζαρος, Κυριακίδης Κωνσταντίνος, Τουμπουλίδου Παρθένα, Σιδηράς Αναστάσιος, Καραπάτσιος Ευάγγελος, Κυτίδης Κωνσταντίνος και Κουϊμτζίδου Ελπίδα, ψήφισαν Παρών)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής**», έως **31-5-2016** σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (οριακή προθεσμία που δίνεται χωρίς αίτηση του αναδόχου Λ.Μ.Ν. Τεχνική & Εμπορική Α.Ε.), για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

2.Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **612/2015**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ	1.	Ιωαννίδης Ιωάννης
	2.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
Ακριβές Απόσπασμα Κοζάνη 24 Δεκεμβρίου 2015 Ο Πρόεδρος	3.	Βαλαής Γεώργιος
	4.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή
	5.	Ζαγάρης Ευθύμιος
	6.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
	7.	Σιώμος Νικόλαος
	8.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
	9.	Πεκρίδης Γεώργιος
	10.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος
	11.	Δημητριάδης Αχιλλέας
Αντώνης Κύρινας		

- A/A** **Παρόντες Δ. Σ.**
12. Φούκας Χαρίσιος
 13. Γρηγοριάδης Ιωάννης
 14. Τασοπούλου Ελένη
 15. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
 16. Δινοπούλου Βαΐα
 17. Ζήγρα Αγγελική
 18. Γκούμας Βασίλειος
 19. Πουτακίδης Αριστοτέλης
 20. Λιάκος Ευθύμιος
 21. Δημόπουλος Παναγιώτης
 22. Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
 23. Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
 24. Αθανασιάδου Χρυσούλα
 25. Μαλούτας Λάζαρος
 26. Κυριακίδης Κωνσταντίνος
 27. Τουμπουλίδου Παρθένα
 28. Σιδηράς Αναστάσιος
 29. Καραπάτσιος Ευάγγελος
 30. Κυτίδης Κωνσταντίνος
 31. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
 32. Δεληγιάννης Ιωάννης
 33. Χαριτίδης Χαρίλαος
 34. Κανάβας Βασίλειος
 35. Χατζαβερίδης Γεώργιος
 36. Λαμπαδά Χάρις
 37. Τσιρέκας Αστέριος
 38. Κύργιας Κωνσταντίνος