

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **19/08-07-2013** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **409/2013**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης (με αναθεώρηση) της 1ης, ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Γ' Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»

Στην Κοζάνη σήμερα, 08 Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ. 41945/04-07-2013, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) ήτοι:

A. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	A/A	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.	Μαυροματίδης Δημήτριος	21.	Πεχλιβανίδης Σάββας
2.	Τουμπουλίδου Παρθένα	22.	Τοπαλίδης Γεώργιος
3.	Μπουμπόναρη Νικολέτα	23.	Ανουλίδης Κωνσταντίνος
4.	Παφίλης Εμμανουήλ	24.	Δεμιρτζίδης Βασίλειος
5.	Παπαγεωργίου Ιωάννης	25.	Κύρινας Απόστολος
6.	Καραπάσιος Ευάγγελος	26.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
7.	Κακουλίδου Ειρήνη	27.	Μητσιάκος Ιωάννης
8.	Κυτίδης Κωνσταντίνος	28.	Τσιρέκας Κωνσταντίνος
9.	Μουταφίδου Σουλτάνα	29.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
10.	Γελαδάρης Χαράλαμπος	30.	Πουτακίδης Κωνσταντίνος
11.	Τζέλλος Γεώργιος		
12.	Βλάχος Νικόλαος		ΑΠΟΝΤΕΣ
13.	Βασδάρης Θεόδωρος	1.	Αναστασούδης Αναστάσιος
14.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος	2.	Βακωνάκη- Χάϊδου Αθανασία
15.	Αποστολίδης Παναγιώτης	3.	Θεοδωρίδης Νικόλαος
16.	Κάτανας Γεώργιος	4.	Χατζημανώλης Στυλιανός
17.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος	5.	Βαβλιάρης Γεώργιος
18.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος	6.	Εμποροπούλου Παρθένα
19.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα	7.	Ρεπανά Βασιλική
20.	20. Λαοπούλου Άννα	8.	Φλώρος Μάρκος

		9.	Βαρέκας Αθανάσιος
		10.	Κουιμτζίδου Ελπίδα
		11.	Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα
			Οι οποίοι δεν προσήλθαν
			αν και κλήθηκαν νόμιμα
Οι Δ.Σ. 1)Αποστολίδης Π., 2)Γελαδάρης Χ., 3)Νανοπούλου Α., 4) Ανουλίδης Κ., 5)Δεμιρτζίδης Β., 6)Πεχλιβανίδης Σ., Αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 4 ^{ου} θέματος. Οι Δ.Σ. 1)Μητσιακός Ι., 2)Τοπαλίδης Γ., 3)Κύρινας Α. αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 9 ^{ου} θέματος.			

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Λάζαρου Μαλούτα.

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καμπουρίδης Ν. Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, 2)Τσολακίδης Θ., Τ.Κ. Σιδερών.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1)Αρβανίτης Νικόλαος, Τ.Κ. Ρυμνίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μαυροματίδη.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το 7^ο θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

α) Την αριθμ. Πρωτ. 25099/21-05-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ- ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

β) Την από 21-05-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης η οποία παρελήφθη την 01-07-2013 και αναφέρει τα εξής :

Μετά την υπ' αριθμ. 25099/21-05-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ- ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του έργου «Γ'ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» εισηγούμεστε:

- την έγκριση της 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου, έως την **31-07-2013**

Η εν λόγω ενδεικτική τμηματική προθεσμία αφορά στην ολοκλήρωση των εκσκαφών.

Η ανάγκη χορήγησης της παράτασης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος προέκυψε για τους παρακάτω λόγους:

1. Κατά την εκσκαφή βρέθηκε βράχος, ο οποίος δεν είχε προβλεφθεί και έτσι καθυστέρησαν οι εργασίες.
2. Αποκολλήθηκαν όγκοι βράχου, κατά την εκσκαφή, αποφασίστηκε η θεμελίωση του υπογείου να κατασκευαστεί τμηματικά.
3. Υπήρξε καθυστέρηση εξαιτίας της διακοπής των εργασιών κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών και ξενόγλωσσων εξετάσεων.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.

2. Την αριθμ. Πρωτ. 25099/21-05-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥ-ΔΕΥΚΗΣ – ΣΤΑΚΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
3. Την από 21-05-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.1418/84 (πλην της παρ.5) και του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 (πλην των παρ.9-12), ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- 1.Εγκρίνει την **2η** παράταση (με αναθεώρηση) της **1ης** ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου, **«Γ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»** έως την **31-07-2013**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.
2. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **409/2013**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ	1.	Τουμπουλίδου Παρθένα
Ακριβές Απόσπασμα Κοζάνη 08 Ιουλίου 2013	2.	Μπουμπόναρη Νικολέτα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	3.	Παφίλης Εμμανουήλ
Δημήτριος Μαυροματίδης	4.	Παπαγεωργίου Ιωάννης
	5.	Καραπάσιος Ευάγγελος
	6.	Κακουλίδου Ειρήνη
	7.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
	8.	Μουταφίδου Σουλτάνα
	9.	Γελαδάρης Χαράλαμπος
	10.	Τζέλλος Γεώργιος
	11.	Βλάχος Νικόλαος
	12.	Βασδάρης Θεόδωρος
	13.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
	14.	Αποστολίδης Παναγιώτης
	15.	Κάτανas Γεώργιος
	16.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος
	17.	Τσανακσιδης Ευστάθιος
	18.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
	19.	Νανοπούλου Αννα
	20.	Πεχλιβανίδης Σάββας
	21.	Τοπαλίδης Γεώργιος
	22.	Ανουλίδης Κωνσταντίνος
	23.	Δεμιρτζίδης Βασίλειος
	24.	Κύρινας Απόστολος
	25.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
	26.	Μητσιάκος Ιωάννης
	27.	Τσιρέκας Κωνσταντίνος
	28.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
	29.	Πουτακίδης Κωνσταντίνος