

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **19/08-07-2013** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **410/2013**

### Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση χορήγησης 8<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεώρηση) της προθεσμίας του έργου Δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων και όμβριων Λιάππειου Αθλητικού Κέντρου έως 06-09-2013».

Στην Κοζάνη σήμερα, 08 Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ. 41945/04-07-2013, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) ήτοι:

#### **Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι**

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>Α/Α</b>	<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>
1.	Μαυροματίδης Δημήτριος	21.	Πεχλιβανίδης Σάββας
2.	Τουμπουλίδου Παρθένα	22.	Τοπαλίδης Γεώργιος
3.	Μπουμπόναρη Νικολέτα	23.	Ανουλίδης Κωνσταντίνος
4.	Παφίλης Εμμανουήλ	24.	Δεμιρτζίδης Βασίλειος
5.	Παπαγεωργίου Ιωάννης	25.	Κύρινας Απόστολος
6.	Καραπάτσιος Ευάγγελος	26.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
7.	Κακουλίδου Ειρήνη	27.	Μητσιάκος Ιωάννης
8.	Κυτίδης Κωνσταντίνος	28.	Τσιρέκας Κωνσταντίνος
9.	Μουταφίδου Σουλτάνα	29.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
10.	Γελαδάρης Χαράλαμπος	30.	Πουτακίδης Κωνσταντίνος
11.	Τζέλλος Γεώργιος		
12.	Βλάχος Νικόλαος		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
13.	Βασδάρης Θεόδωρος	1.	Αναστασούδης Αναστάσιος
14.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος	2.	Βακωνάκη- Χάϊδου Αθανασία
15.	Αποστολίδης Παναγιώτης	3.	Θεοδωρίδης Νικόλαος
16.	Κάτανας Γεώργιος	4.	Χατζημανώλης Στυλιανός
17.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος	5.	Βαβλιάρης Γεώργιος
18.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος	6.	Εμποροπούλου Παρθένα
19.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα	7.	Ρεπανά Βασιλική
20.	20. Γιαννοπούλου Άννα	8.	Φλώρος Μάρκος
		9.	Βαρέκας Αθανάσιος

		10.	Κουιμτζίδου Ελπίδα
		11.	Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα
			<b>Οι οποίοι δεν προσήλθαν</b>
			<b>αν και κλήθηκαν νόμιμα</b>
Οι Δ.Σ. 1)Αποστολίδης Π., 2)Γελαδάρης Χ., 3)Νανοπούλου Α., 4) Ανουλίδης Κ., 5)Δεμιρτζίδης Β., 6)Πεχλιβανίδης Σ., Αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 4 <sup>ου</sup> θέματος. Οι Δ.Σ. 1)Μητσιάκος Ι., 2)Τοπαλίδης Γ., 3)Κύρινας Α. αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 9 <sup>ου</sup> θέματος.			

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Λάζαρου Μαλούτα.

#### **Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:**

**Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:** 1) Καμπουρίδης Ν. Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, 2)Τσολακίδης Θ., Τ.Κ. Σιδερών.

**Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:** 1)Αρβανίτης Νικόλαος, Τ.Κ. Ρυμνίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μαυροματίδη.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το 8<sup>ο</sup> θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καραπάτσιο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

α) Το από 01-07-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο αιτείται (30202/06-06-2013) την έγκριση της 8<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Δίκτυο Μεταφοράς Ακάθαρτων και Ομβρίων Λιάππειου Αθλητικού Κέντρου» από την ανάδοχο Εργοληπτική Εταιρία Ν. ΤΣΙΩΡΑΣ – Κ. ΚΕΡΑΜΑΡΗ Ο.Ε δ.τ. ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο.Ε.

β) Την από 01-07-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης η οποία αναφέρει τα εξής :

Μετά την υπ' αριθμ. 30.202/06-06-2013 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΡΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΕΡΑΜΑΡΗ Ο.Ε. δ.τ. ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο.Ε. του έργου «Δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων και ομβρίων Λιάππειου Αθλητικού Κέντρου» εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης (με αναθεώρηση) προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου, έως την **06/09/2013**, λόγω καθυστέρησης που προέκυψε για την προμήθεια του αντλητικού συγκροτήματος και προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 06-10-2009 με προθεσμία περάτωσης του έργου πέντε (5) μηνών (λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 06-03-2010), μετρούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της. Η πρώτη (1<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας που χορηγήθηκε ήταν διάρκειας τριών (3) μηνών έως την 06/06/2010. Η δεύτερη (2<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας που χορηγήθηκε ήταν διάρκειας τριών (3) μηνών έως την 06/09/2010. Η τρίτη (3<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας που χορηγήθηκε ήταν διάρκειας τριών (3) μηνών έως την 06/12/2010. Η τέταρτη (4<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας που χορηγήθηκε ήταν διάρκειας πέντε (5) μηνών έως την 06/05/2011. Η πέμπτη (5<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας που χορηγήθηκε ήταν

διάρκειας δώδεκα (12) μηνών έως την 06/05/2012. Η έκτη (6<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας που χορηγήθηκε ήταν διάρκειας τριών (3) μηνών έως την 06/08/2012. Η έβδομη (7<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας που χορηγήθηκε ήταν διάρκειας δέκα (10) μηνών, έως την 06/06/2013.

Η όγδοη (8<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας διάρκειας τριών (3) μηνών (έως δηλαδή 06/09/2013) είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες που απαιτούνται και προκειμένου το έργο να καταστεί λειτουργικό.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου.
2. Το από 01-07-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Την από 01-07-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.1418/84 (πλην της παρ.5) και του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 (πλην των παρ.9-12), ύστερα από διαλογική συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

1.Εγκρίνει την χορήγηση 8<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου «**Δίκτυο Μεταφοράς Ακάθαρτων και Ομβρίων Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου**» με αναθεώρηση, που εκτελείται από την ανάδοχο Εργοληπτική Εταιρία Ν. ΤΣΙΩΡΑΣ – Κ. ΚΕΡΑΜΑΡΗ Ο.Ε δ.τ. ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο.Ε, έως **06-09-2013**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **410/2013**  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	<b>A/A</b>	<b>Παρόντες Δ. Σ.</b>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b> ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ	1.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	2.	Μπουμπόναρη Νικολέτα
	3.	Παφίλης Εμμανουήλ
<b>Ακριβές Απόσπασμα</b> Κοζάνη 08 Ιουλίου 2013	4.	Παπαγεωργίου Ιωάννης
	5.	Καραπάσιος Ευάγγελος
	6.	Κακουλίδου Ειρήνη
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	7.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
	8.	Μουταφίδου Σουλτάνα
	9.	Γελαδάρης Χαράλαμπος
Δημήτριος Μαυροματίδης	10.	Τζέλλος Γεώργιος
	11.	Βλάχος Νικόλαος
	12.	Βασδάρης Θεόδωρος
	13.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
	14.	Αποστολίδης Παναγιώτης
	15.	Κάτανας Γεώργιος
	16.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος
	17.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος
	18.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
	19.	Νανοπούλου Αννα
	20.	Πεχλιβανίδης Σάββας
	21.	Τοπαλίδης Γεώργιος

<b>A/A</b>	<b>Παρόντες Δ. Σ.</b>
22.	Ανουλίδης Κωνσταντίνος
23.	Δεμιρτζίδης Βασίλειος
24.	Κύρινας Απόστολος
25.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
26.	Μητσιάκος Ιωάννης
27.	Τσιρέκας Κωνσταντίνος
28.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
29.	Πουτακίδης Κωνσταντίνος