

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της **16/04-10-2017** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ **603/2017**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

«Έγκριση χορήγησης 7<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεώρηση) για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής»».

Στην Κοζάνη σήμερα, 04 Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 45489/27-09-2017, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) ήτοι:

**Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι**

<b>A/A</b>	<b>Παρόντες</b>	<b>A/A</b>	<b>Παρόντες</b>
1.	Κύρινας Αντώνιος	26.	Δεληγιάννης Ιωάννης
2.	Βαλαής Γεώργιος	27.	Χαριτίδης Χαρίλαος
3.	Ζαγάρας Ευθύμιος	28.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
4.	Τσικριτζή – Φτάκα Φανή	29.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
5.	Πλεξίδας Νικόλαος	30.	Τσιρέκας Αστέριος
6.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος		
7.	Γρηγοριάδης Ιωάννης		<b>Απόντες</b>
8.	Ιωαννίδης Παρασκευάς		
9.	Πουτακίδης Αριστοτέλης		
10.	Δημητριάδης Αχιλλέας	1.	Σιώμος Νικόλαος
11.	Λιάκος Ευθύμιος	2.	Δινοπούλου Βαία
12.	Αθανασιάδου Χρυσούλα	3.	Ιωαννίδης Ιωάννης
13.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	4.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
14.	Φούκας Χαρίσιος	5.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
15.	Δημάκου Θεοδώρα	6.	Σιδηράς Αναστάσιος
16.	Βακουφτής Κωνσταντίνος	7.	Δουγαλής Γεώργιος
17.	Γκούμας Βασίλειος	8.	Κύργιας Κωνσταντίνος
18.	Δημόπουλος Παναγιώτης	9.	Κυτίδης Κων/νος
19.	Τασοπούλου Ελένη	10.	Κανάβας Ιωάννης
20.	Βακουφτή Ραφαέλα Βασιλική		
21.	Μαλούτας Λάζαρος		
22.	Κυριακίδης Κων/νος		
23.	Καραπάτσιος Ευάγγελος		
24.	Κουίμτζιδου Ελπίδα		
25.	Τουμπουλίδου Παρθένα		

Το 6<sup>ο</sup> θέμα συζητήθηκε πριν το 1<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ύστερα από πρόταση του Προέδρου, με τη συναίνεση του Δημάρχου.  
 Ο Δ.Σ. Δεληγιάννης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
 Ο Δ.Σ. Μαλούτας Λάζαρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

#### **Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:**

##### **Παρόντες:**

#### **Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων**

**Παρόντες:** 1)Μαρούδης Θ., Τ.Κ. Άνω Κώμης, 2)Καρανάνος Γ. Τ.Κ. Καισαρειάς, 3)Μαγγιρίδης Μ., Τ.Κ. Κοίλων, 4)Ζαμίχος Ε., Τ.Κ. Λευκοπηγής, 5)καμπουρίδης Ν., Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, 6)Κουτσαρδάκης Κ., Τ.Κ. Χαραυγής.

#### **Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων**

**Παρόντες:** 1) Ζυμάρας Κων/νος, Τ.Κ. Κάτω Κώμης, 2) Τηλαβερίδης Κ., Τ.Κ. Ρυακίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα. Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το 18<sup>ο</sup> θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πουτακίδη Αριστοτέλη ο οποίος εισηγήθηκε το αριθ.πρωτ.2507/26-09-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, το οποίο έχει ως εξής:

1. Σας αποστέλλουμε την αριθμ. 38961/24-08-2017 αίτηση του αναδόχου ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε, σχετικά με την χορήγηση 7<sup>ης</sup> παράτασης ( με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής» και παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της απόφασης έγκριση της, **σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008.**
2. Την από 26-09-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

#### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Μετά την υπ' αριθμ. 38961/24-08-2017 αίτηση του αναδόχου ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής» εισηγούμαστε: Την έγκριση της 7ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως την 25/12/2017 δηλαδή την έγκριση παράτασης προθεσμίας διάρκειας τριών (3) μηνών. Οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη χορήγησης της 7ης συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος είναι συνοπτικά οι εξής:

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Με την υπ. αρ. 42871/13-09-2017

απόφαση προεγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Οι προκύπτουσες μετά την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. νέες εργασίες (κατασκευή του αδιαμόρφωτου τμήματος μεταξύ της ράμπας ΑΜΕΑ και του πάρκου μήκους περίπου 14,00 m με σκυρόδεμα και υλικό επίστρωσης ίδιο με τις ράμπες ΑΜΕΑ από έγχρωμο βοτσαλωτό δάπεδο).

Η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό). Η διαδικασία προέγκρισης του Α.Π.Ε. από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι χρονοβόρες.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 12-08-2015 με προθεσμία περάτωσης του έργου έως 15/11/2015.

Δόθηκαν

1η παράταση (οριακή προθεσμία) έως τις 15-02-2016 με την υπ. αρ. 549/2015 απόφαση του Δ.Σ. Κοζάνης.

2η παράταση έως τις 31-05-2016 με την υπ. αρ. 68/2016 απόφαση του Δ.Σ. Κοζάνης.

3η παράταση (οριακή προθεσμία) έως τις 31-08-2016 με την υπ. αρ. 246/2016 απόφαση του Δ.Σ. Κοζάνης.

4η παράταση έως τις 31-12-2016 με την υπ. αρ. 580/2016 απόφαση του Δ.Σ. Κοζάνης η οποία λόγω της διακοπής εργασιών παρατάθηκε αυτοδίκαια έως τις 26/02/2017.

5η παράταση έως τις 26-06-2017 με την υπ. αρ. 40/2017 απόφαση του Δ.Σ. Κοζάνης.

6η παράταση έως τις 26-09-2017 με την υπ. αρ. 294/2017 απόφαση του Δ.Σ. Κοζάνης.

Η παρούσα είναι η έβδομη (7η) παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που ζητείται.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Πουτακίδη Αριστοτέλη.
2. Την από 26-09-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την αριθ. πρωτ. 38961/24-08-2017 αίτηση του αναδόχου ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
4. Τις διατάξεις του **N.3669/2008.**, ύστερα από ψηφοφορία, ομόφωνα

### **Αποφασίζει**

1. Εγκρίνει την χορήγηση 7<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής**» **έως την 25-12-2017**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.
2. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπάνω ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **603/2017**  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	<b>Α/Α</b>	<b>Παρόντες Δ. Σ.</b>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>	1.	Βαλαής Γεώργιος
<b>ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ</b>	2.	Ζαγάρας Ευθύμιος
<b>Ακριβές Απόσπασμα</b>	3.	Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
<b>Κοζάνη 04-10-2017</b>	4.	Πλεξίδης Νικόλαος
<b>Ο Πρόεδρος</b>	5.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
<b>Αντώνης Κύρινας</b>	6.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
	7.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
	8.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
	9.	Δημητριάδης Αχιλλέας
	10.	Λιάκος Ευθύμιος
	11.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
	12.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
	13.	Φούκας Χαρίσιος
	14.	Δημάκου Θεοδώρα
	15.	Βακουφτής Κωνσταντίνος
	16.	Γκούμας Βασίλειος
	17.	Δημόπουλος Παναγιώτης
	18.	Τασοπούλου Ελένη
	19.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
	20.	Μαλούτας Λάζαρος
	21.	Κυριακίδης Κων/νος
	22.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
	23.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
	24.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	25.	Δεληγιάννης Ιωάννης
	26.	Χαριτίδης Χαρίλαος
	27.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
	28.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
	29.	Τσιρέκας Αστέριος