

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **11/01-06-2018** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ **342/2018**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση Χορήγησης 1^{ης} παράτασης (με αναθεώρηση) προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης»».

Στην Κοζάνη σήμερα, 1 Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 17463/25-05-2018, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
1.	Κύρινας Αντώνιος	24.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
2.	Πλεξίδας Νικόλαος	25.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
3.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος		
4.	Δημητριάδης Αχιλλέας		
5.	Αθανασιάδου Χρυσούλα		
6.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος		Απόντες
7.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	1.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
8.	Λιάκος Ευθύμιος	2.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
9.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ	3.	Σιώμος Νικόλαος
10.	Δημόπουλος Παναγιώτης	4.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
11.	Δημάκου Θεοδώρα	5.	Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
12.	Βαλαής Γεώργιος	6.	Ζαγάρης Ευθύμιος
13.	Δινοπούλου Βαία	7.	Ιωαννίδης Ιωάννης
14.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	8.	Γκούμας Βασίλειος
15.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	9.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
16.	Φούκας Χαρίσιος	10.	Σιδηράς Αναστάσιος
17.	Τασοπούλου Ελένη	11.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
18.	Μαλούτας Λάζαρος	12.	Χαριτίδης Χαρίλαος
19.	Τουμπουλίδου Παρθένα	13.	Κανάβας Ιωάννης
20.	Καραπάτσιος Ευάγγελος	14.	Τσιρέκας Αστέριος
21.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα	15.	Κύργιας Κωνσταντίνος
22.	Δουγαλής Γεώργιος		
23.	Δεληγιάννης Ιωάννης		

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δεληγιάννης Ι., αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
 Ο Δ.Σ. Μαλούτας Λ., αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
 Η Δ.Σ. Τουμπουλίδου Π., αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
 Το 20^ο θέμα συζητήθηκε πριν το 1^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: -

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1)Μαρούδης Θ. Τ.Κ. Άνω Κώμης, 2)Κυριαζίδης Φ. Τ.Κ. Ξηρολίμνης

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: -

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα. **Λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Ελευθέριου Ιωαννίδη, δημαρχεύων στη συνεδρίαση ήταν ο νόμιμος αναπληρωτής του κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος.**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το 8ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δεσποτίδη Κων/νο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με α/α 1366/14-05-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστάσις, του Δήμου Κοζάνης το οποίο έχει ως εξής :

Σας αποστέλλουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 13694/26.04.2018 αίτηση του αναδόχου κ. Αποστολίδη Ιωάννη Ε.Δ.Ε. για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης» μαζί με την εισήγηση της υπηρεσίας μας σχετικά με την χορήγηση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.

Παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 13694/26.04.2018 αίτηση του αναδόχου, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας των εργασιών του παραπάνω έργου, εισηγούμαστε την έγκριση, με αναθεώρηση, της 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης», εργολαβίας του αναδόχου Αποστολίδη Ιωάννη έως την 5η Σεπτεμβρίου 2018 λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρόνου λόγω:

1. Πρόκειται για έργο συντήρησης που αφορά εργασίες που αναφέρονται στη μελέτη του έργου καθώς και έκτακτες που τυχόν θα προκύψουν στο συγκεκριμένο διάστημα.

2. Ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ορισμένων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και σήμερα (χαμηλές θερμοκρασίες χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις), οι οποίες δεν επιτρέπουν τσιμεντοστρώσεις και τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου.
 2. Την από 14-05-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Την αριθ. πρωτ.13694/26.04.2018 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «Αποστολίδης Ιωάννης ΕΔΕ»
 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 147.
- ύστερα από διαλογική συζήτηση ,πρόταση και ψηφοφορία, ομόφωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. **Εγκρίνει** την χορήγηση 1^{ης} παράτασης (με αναθεώρηση) της προθεσμίας κατασκευής του έργου «**Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης**», το οποίο εκτελείται από τον ανάδοχο Αποστολίδη Ιωάννη ΕΔΕ, **έως την 5η Σεπτεμβρίου 2018** για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.
2. **Αναθέτει** στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **342/2018**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	Α/Α	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1.	Πλεξίδης Νικόλαος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ	2.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
Ακριβές Απόσπασμα	3.	Δημητριάδης Αχιλλέας
Κοζάνη 01-06-2018	4.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
Ο Πρόεδρος	5.	Βακουφτής Κωνσταντίνος
Αντώνης Κύρινας	6.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
	7.	Λιάκος Ευθύμιος
	8.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
	9.	Δημόπουλος Παναγιώτης
	10.	Δημάκου Θεοδώρα
	11.	Βαλαής Γεώργιος
	12.	Δινοπούλου Βάια
	13.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
	14.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
	15.	Φούκας Χαρίσιος
	16.	Τασοπούλου Ελένη
	17.	Μαλούτας Λάζαρος

18. Τουμπουλίδου Παρθένα
19. Καραπάτσιος Ευάγγελος
20. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
21. Δουγαλής Γεώργιος
22. Δεληγιάννης Ιωάννης
23. Χατζαβερίδης Γεώργιος
24. Γκουτζηκώστας Γεώργιος