

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **18/17-09-2018** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ **619/2018**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση χορήγησης παράτασης 2^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λπ. Άνω Κώμης.

Στην Κοζάνη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 29675/13-09-2018, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	
1.	Κύρινας Αντώνιος	24.	Σιδηράς Αναστάσιος
2.	Πλεξίδας Νικόλαος	25.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
3.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος	26.	Δεληγιάννης Ιωάννης
4.	Τσικριτζή – Φτάκα Φανή	27.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
5.	Λιάκος Ευθύμιος	28.	Κανάβας Ιωάννης
6.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	29.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
7.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	30.	Τσιρέκας Αστέριος
8.	Βακουφτής Κωνσταντίνος	31.	Κύργιας Κωνσταντίνος
9.	Τασοπούλου Ελένη		
10.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ		Απόντες
11.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	1.	Δημάκου Θεοδώρα
12.	Ιωαννίδης Ιωάννης	2.	Σιώμος Νικόλαος
13.	Βαλαής Γεώργιος	3.	Δημόπουλος Παναγιώτης
14.	Ζαγάρας Ευθύμιος	4.	Δημητριάδης Αχιλλέας
15.	Φούκας Χαρίσιος	5.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
16.	Αθανασιάδου Χρυσούλα	6.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
17.	Δινοπούλου Βάια	7.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
18.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	8.	Δουγαλής Γεώργιος
19.	Γκούμας Βασίλειος	9.	Χαριτίδης Χαρίλαος
20.	Βακουφτή Ραφαέλα Βασιλική		
21.	Μαλούτας Λάζαρος		
22.	Καραπάσιος Ευάγγελος		
23.	Τουμπουλίδου Παρθένα		
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ύστερα από πρόταση του Προέδρου με τη			

συναίνεση του Δημάρχου συζητήθηκαν με την εξής σειρά.
25° – 21° – 1° – 2° – 6° – 7° – 8° – 3° – 15° – 4° – 5° – 9°28°.

Ο Δ.Σ. Δεληγιάννης Ι. αποχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης.
 Οι Δ.Σ. Μαλούτας Λ., Σιδηράς Αν., Κουϊμτζίδου Ελπ., Κανάβας Β., Χατζαβερίδης Γ., Κύργιας Κ., Δινοπούλου Β., Πλεξίδας Ν. και Γκούμας Β., αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
 Οι Δ.Σ. Τουμπουλίδου Π. και Καραπάτσιος Ε., αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: -

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1)Παπαδόπουλος Αρ. Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, 2)Μαρούδης Θ., Τ.Κ. Άνω Κώμης, 3)Καρανάνος Γ., Τ.Κ. Καισάρειας, 4)Μαγγιρίδης Μ., Τ.Κ. Κοίλων, 5)Χριστοφορίδης Ι., Τ.Κ. Λευκόβρυσης.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1)Ζυμάρης Κ., Τ.Κ. Κάτω Κώμης, 2)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου, 3)Τζιότζιος Αθ., Τ.Κ. Μηλέας, 4)Αβραμίδης Αβρ., Τ.Κ. Οινόης, 5)Ιακωβίδης Α., Τ.Κ. Σπάρτου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα. Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το 10ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Αριστοτέλη Πουτακίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με α/α 2653/17-08-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Κοζάνης το οποίο έχει ως εξής :

Σας αποστέλλουμε την αίτηση του αναδόχου συνοδευόμενη από την εισήγηση της Υπηρεσίας για την χορήγηση παράτασης για την 2η αποκλειστική προθεσμία έναρξης των χωματουργικών εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ.Λ.Π. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ» και παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της απόφασης έγκριση της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α) του άρθρου 147 του Ν.4416/2016.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν της α) σχετικής εμπρόθεσμης αιτήσεως του αναδόχου του έργου «βελτιωση γηπεδου ποδοσφαιρου κ.λ.π. ανω κωμησ» περί χορήγησης παράτασης για την 2η αποκλειστική προθεσμία του παραπάνω έργου η οποία αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του (πλην της περιόδου συντήρησης η οποία ορίζεται ως τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής), εισηγούμαστε την έγκριση της με αναθεώρηση έως την 30-11-2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8α) του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, λόγω το ότι κατά τον μήνα Ιούλιο σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα

να καθυστερήσει η διάσθρωση του φυτοχώματος στις κονίστρες των γηπέδων και επακόλουθα η σπορά του χλοοτάπητα .

Σύμφωνα με το υπ. αρ.: 5107/15-02-2018 Εργολαβικό Συμφωνητικό:

1. Η 1η αποκλειστική προθεσμία έναρξης των χωματουργικών είναι είκοσι (20) ημέρες αρχόμενης από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή η 07-03-2018.
2. Η 2η αποκλειστική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες αρχόμενης από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή η 15-05-2018.
3. Με την υπ. αρ. 192/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για την 1η αποκλειστική προθεσμία του έργου έως την 31-03-2018.
4. Με την υπ. αρ. 341/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για την 2η αποκλειστική προθεσμία του έργου έως την 30-09-2018.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- 1.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου.
- 2.Την από 16-05-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.Την αριθ. πρωτ. 27501/24-08-2018 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε »
- 4.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,άρθρο 147.

ύστερα από διαλογική συζήτηση ,πρόταση και ψηφοφορία, ομόφωνα

Αποφασίζει

1. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (με αναθεώρηση) της 2^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής (πλην της περιόδου συντήρησης η οποία ορίζεται ως τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής) του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ.Λ.Π. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ»**, που εκτελείται από την ανάδοχο «Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε», **έως την 30-11-2018**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

2. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **619/2018**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	A/A	Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1.	Πλεξίδας Νικόλαος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ	2.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
	3.	Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
	4.	Λιάκος Ευθύμιος
Ακριβές Απόσπασμα	5.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
Κοζάνη 17-09-2018	6.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος	7.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος
	8.	Τασοπούλου Ελένη
Αντώνης Κύρινας	9.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
	10.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
	11.	Ιωαννίδης Ιωάννης
	12.	Βαλαής Γεώργιος
	13.	Ζαγάρας Ευθύμιος
	14.	Φούκας Χαρίσιος
	15.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
	16.	Δινοπούλου Βάια
	17.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
	18.	Γκούμας Βασίλειος
	19.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
	20.	Μαλούτας Λάζαρος
	21.	Καραπάτσος Ευάγγελος
	22.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	23.	Σιδηράς Αναστάσιος
	24.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
	25.	Δεληγιάννης Ιωάννης
	26.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
	27.	Κανάβας Ιωάννης
	28.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
	29.	Τσιρέκας Αστέριος
	30.	Κύργιας Κωνσταντίνος