



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό 15/2019 πρακτικό συνεδρίασης

**Αριθμός απόφασης : 333 / 2019 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

**Θέμα:** Έγκριση ή μη πρώτης (1<sup>ης</sup>) παράτασης (με αναθεώρηση) προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Υποδομές στήριξης της κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 44/2018, έως 30.12.2019, λόγω οικονομικής τακτοποίησης.

Σήμερα την **18η Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 :30, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 27778/11.09.2019 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παραπάνω 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/ "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α') όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α') και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α') αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 2981/09.09.2019 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «1η Παράταση προθεσμίας του έργου «Υποδομές στήριξης της κοινωνικής συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου», αναφέρει τα παρακάτω :

«...Σας αποστέλλουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 27352/09.09.2019 αίτηση της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για το έργο «Υποδομές στήριξης της κοινωνικής συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 190.000,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α) του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 και κατόπιν της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και τις διατάξεις της παρ. 9α) του άρθρου 10 «Ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» του Ν. 4625/2019 ,μαζί με την εισήγηση της υπηρεσίας μας σχετικά με την χορήγηση πρώτης (1<sup>ης</sup>) παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για έγκριση.

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ' αριθμό 27352 / 09-09-2019 αίτηση της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανάδοχο του έργου «Υποδομές στήριξης της κοινωνικής συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου» εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με αναθεώρηση, από 10-10-2019 έως και 30-12-2019 (περίπου 2 μήνες) λόγω του ότι οι υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής δικτύου άρδευσης πρέπει να γίνουν αφού γίνει η αποκομιδή της σοδειάς των γεωργών (μάζεμα της πατάτας από τα χωράφια), η οποία πραγματοποιείται αυτό το διάστημα μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Ο λόγος αυτός δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών του έργου στη συμβατική προθεσμία.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 9-10-2018 με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης 12 μηνών (λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 9-10-2019).

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Τμήματος Συντήρησης &  
Αυτεπιστασίας

Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατακαλίδης Νικόλαος  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μεντεσιδης Χαράλαμπος  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ..»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄)



2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 2981/09.09.2019 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 27352/09.09.2019 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε»
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α.** Εγκρίνει την πρώτη (1<sup>η</sup>) παράταση (με αναθεώρηση) προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Υποδομές στήριξης της κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 44/2018, έως 30.12.2019, που εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

**Β.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ([www.diavgeia.gov.gr](http://www.diavgeia.gov.gr)) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([cityofkozani.gov.gr](http://cityofkozani.gov.gr)) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

**Γ.** Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **333 / 2019**  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

#### Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος  
Δήμαρχος Κοζάνης

#### Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος  
Φλώρος Μάρκος  
Βεντούλη Σουλτάνα  
Κυτίδης Κων/νος  
Βαλαής Γεώργιος  
Κουζιάκης Χαρίσιος  
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης  
Γκούμας Βασίλειος

#### Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης  
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  
με βαθμό Α'