



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό 1/2020 πρακτικό συνεδρίασης

**Αριθμός απόφασης : 6 / 2020 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

**Θέμα:** Έγκριση ή μη πέμπτης (5<sup>ης</sup>) παράτασης (με αναθεώρηση) προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης» προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2017, έως 30.03.2020, λόγω οικονομικής τακτοποίησης.

Σήμερα την **21η Ιανουαρίου 2020**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13 :30, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 1288/17.01.2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παραπάνω 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/ "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α') όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α') και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α') αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 4532/27.12.2019 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ.Λ.Π. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ», αναφέρει τα παρακάτω :

«...Σας αποστέλλουμε την αίτηση του αναδόχου συνοδευόμενη από την εισήγηση της Υπηρεσίας για την χορήγηση παράτασης έως την 30-03-2020 για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ.Λ.Π. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ» προϋπ.: 280.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη της απόφασης έγκρισης της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α) του άρθρου 147 του Ν.4416/2016 και κατόπιν της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και τις διατάξεις της παρ.9α) του άρθρου 10 του Ν.4625/2019.

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν της α) σχετικής εμπρόθεσμης αιτήσεως του αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ.Λ.Π. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ» περί χορήγησης παράτασης για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση της με αναθεώρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8α) του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 έως την 30-03-2020 για τους εξής λόγους :

α) την συντήρηση του χλοοτάπητα των δύο γηπέδων (κύριου και βοηθητικού) σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.4 της Τεχνικής Περιγραφής του έργου και το άρθρο ΑΤ 023 του Αναλυτικού Τιμολογίου του έργου. Η συντήρηση του χλοοτάπητα αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου βάσει του άρθρου 4<sup>ο</sup> του εργολαβικού συμφωνητικού και δεν συγχέεται με την τον υποχρεωτικό χρόνο συντήρησης των 15 μηνών, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 8<sup>ο</sup> του εργολαβικού συμφωνητικού . Η συμβατικές εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα καθυστέρησαν λόγω της αντίστοιχης καθυστέρησης στην διαδικασία ηλεκτροδότησης του οικίσκου όπου στεγάζεται η εγκατάσταση Η/Μ της άρδευσης.

β) την οικονομική τακτοποίηση του έργου και συγκεκριμένα για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, καθώς και του 2<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η διαδικασία γνωμοδότησης από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όσο και η έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αποβούν χρονοβόρες.

Σύμφωνα με το υπ. αρ.: 5107/15-02-2018 Εργολαβικό Συμφωνητικό:

1. Η 1η αποκλειστική προθεσμία έναρξης των χωματουργικών είναι είκοσι (20) ημέρες αρχόμενη από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή η 07-03-2018.
2. Η 2η αποκλειστική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες αρχόμενη από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή η 15-05-2018.
3. Με την υπ. αρ. 192/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για την 1<sup>η</sup> αποκλειστική προθεσμία του έργου έως την 31-03-2018.
4. Με την υπ. αρ. 341/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για την 2<sup>η</sup> αποκλειστική προθεσμία του έργου έως την 30-09-2018.
5. Με την υπ. αρ. 619/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για την 2<sup>η</sup> αποκλειστική προθεσμία του έργου έως την 30-11-2018.
6. Με την υπ. αρ. 760/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για την 2<sup>η</sup> αποκλειστική προθεσμία του έργου έως την 30-06-2019 και η συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-09-2019.



7. Με την υπ. αρ. 338/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2019.

Η αποπεράτωση των εργασιών πλην της συντήρησης του χλοοτάπητα αναμένεται να συντελεστεί εμπροθέσμως εντός της εγκεκριμένης δοθείσας παράτασης ήτοι την 31-12-2019 και για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την έγκριση χορήγησης της παράτασης έως την 30-03-2020.

Οι Επιβλέποντες

Η Αναπληρώτρια  
Προϊσταμένη Τμήματος  
Εκτέλεσης Έργων

Ο Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών

Πατιώ Στυλιανή  
Γεωπόνος ΤΕ

Παπαθανασίου Αικατερίνη  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Διπλωματούχος  
Μηχανολόγος Μηχανικός...»

Τζιόμπρας Γεώργιος  
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄ / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 4532/27.12.2019 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 37141/29.11.2019 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε»
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εγκρίνει την πέμπτη (5<sup>η</sup>) παράταση (με αναθεώρηση) προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης» προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2017, έως 30.03.2020, που εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

**Β.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ([www.diavgeia.gov.gr](http://www.diavgeia.gov.gr)) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([cityofkozani.gov.gr](http://cityofkozani.gov.gr)) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)



Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **6 / 2020**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος  
Δήμαρχος Κοζάνης

**Τα Μέλη**

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος  
Φλώρος Μάρκος  
Βεντούλη Σουλτάνα  
Κυτίδης Κων/νος  
Βαλαής Γεώργιος  
Κουζιάκης Χαρίσιος  
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης  
Γκούμας Βασίλειος

**Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α**

Κοζάνη, 21 Ιανουαρίου 2020

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης  
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  
με βαθμό Α΄