



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 11/2020 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 251 / 2020 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης της σύμβασης και τρίτης (3ης) τροποποίησης χρονοδιαγράμματος του έργου «Μελέτη τεχνικού έργου cut & cover (τούνελ) στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης» προϋπολογισμού 74.395,92 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 5/2019.

Σήμερα την **7η Ιουλίου 2020**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄) και τη με αριθμ. πρωτ. 20930/31.03.2020 εγκύκλιο αρ.40 του Υπ. ΕΣ. με (ΑΔΑ : 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 17616/03.07.2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Φλώρος Μάρκος
3. Βεντούλη Σουλτάνα
4. Βαλαής Γεώργιος
- 5.Κουζιάκης Χαρίσιος
6. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
7. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κυριακίδης Κων/νος
2. Κυτίδης Κων/νος κανένας

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παραπάνω 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/ "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄) όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄), το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄) και το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄), το άρθρο 177 παρ. 1δ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 και το άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ



104/τ.Α), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 2209/30.06.2020 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Λήψη απόφασης περί 3^{ης} παρατάσεως της σύμβασης, με τη σύμπραξη γραφείων μελετών «Γ.Τ.Β. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε - ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» για την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», αναφέρει τα παρακάτω :

«...Σας αποστέλλουμε την αίτηση του αναδόχου συνοδευόμενη από την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, περί 3^{ης} παρατάσεως της σύμβασης και 3ης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» και παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 του Ν4412/2016.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερ.: 30-6-2020

ΠΡΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 3ης παράτασης για την συνολική προθεσμία περάτωσης των μελετών και έγκριση 3ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.

Σχετικά:

- α) Υπ. αριθμ. πρωτ. 17057/10-6-2019 Σύμβαση
- β) Υπ. αριθμ. πρωτ. 18571/26-6-2019 έγγραφο των συμπραττόντων γραφείων για την υποβολή χρονοδιαγράμματος του έργου
- γ) Υπ.αριθμ. πρωτ.18571/4-7-2019 έγγραφο έγκρισης χρονοδιαγράμματος
- δ) Αίτηση Αναδόχου με αρ. πρωτ. 23521/1-8-2019 «Υποβολή 1ης Τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος»
- ε) Η απόφαση 489/2019 ΔΣ Κοζάνης έγκρισης παράτασης προθεσμίας και 1ης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.
- στ) Υπ.αριθμ. πρωτ. 36168/21-11-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου.
- ζ) Υπ. αριθμ. πρωτ. 36168/4-12-2019 έγγραφό μας περί αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών της σύμβασης.
- η) Υπ. αριθμ. πρωτ. 4398/11-12-2019 υπηρεσιακό μας σημείωμα περί κοινοποίησης

απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

θ) Υπ αριθμ. πρωτ. 9438/7-4-2020 έγγραφό μας για συνέχιση εκπόνησης μελέτης και υποβολή νέου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.

ι) Υπ αριθμ. πρωτ. 10057/21-4-2020 έγγραφο του αναδόχου περί αποδοχής συνέχισης εκπόνησης μελέτης και υποβολής 2ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.

κ) Η απόφαση 150/2020 Οικονομικής επιτροπής Κοζάνης έγκρισης παράτασης προθεσμίας και 2ης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

λ) η υπ αριθμ. πρωτ.16515/26-6-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης.

Σε απάντηση στο σχετικό λ) περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης αναφέρουμε τα εξής:

Η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος υπογράφηκε την 10-6-2019 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης ((γ) σχετικό) ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ήταν 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι την 10-11-2019.

Με την απόφαση 489/2019 του ΔΣ Κοζάνης εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης έως 26-12-2019.

Στις 21-11-2019 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμού.

Στις 4-12-2019 έγινε αποδεκτή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η διακοπή των εργασιών έως και τις 7-4-2020 όπου έπαψαν να συντρέχουν οι λόγοι της διακοπής και δόθηκε εντολή για συνέχιση εκπόνησης της μελέτης.

Ο ανάδοχος με το ι) σχετικό έγγραφο του έκανε αποδοχή της συνέχισης εκπόνησης των εργασιών και υπέβαλε προς έγκριση το 2^ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα το οποίο και εγκρίθηκε με την 150/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κοζάνης και προέβλεπε παράταση έως 8/6/2020. Μετά τις γνωμοδοτήσεις του ΟΣΕ επί των συγκοινωνιακών και στατικών μελετών (στις 2/6/2020 και 5/6/2020 αντίστοιχα) και την έλεγχο τους από τους επιβλέποντες στις 16/6/2020 εκδόθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών απόφαση έγκρισής τους. Ο ανάδοχος στις 22/6/2020 υπέβαλε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και ολοκλήρωσε τα παραδοτέα του. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησης από τον ΟΣΕ και την ΔΤΥ του Δήμου, καθώς και να γίνει η έγκριση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων από την Διεύθυνση Πολεοδομικής Αδειοδότησης ΔΙΠΤΑ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν4412/2016, την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» χωρίς υπέρβαση του καθαρού χρόνου εκπόνησης) έως 15/7/2020 και την έγκριση του 3^{ου} τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.

Η παράταση αφορά χρονική μετατόπιση των μελετών (εκτός της γεωτεχνικής) και όχι υπέρβαση του καθαρού χρόνου μελετών, οπότε δεν απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε Κοζάνης.

Η επιβλέπουσα
(συντονιστής μελέτης)

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τανίδου Ελευθερία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

Καρπουζιάς Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε..»



Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄) όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄), το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄) και το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄), το άρθρο 177 παρ. 1δ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 και το άρθρο 117 παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄ / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 2209/230.06.2020 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 16515/26-6-2020 αίτηση της σύμπραξης γραφείων 1. «G.T.B ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - «G.T.B ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ 2. ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Ε.»,
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την τρίτη (3η) παράταση της σύμβασης έως 15.07.2020 και τρίτη (3η) τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου «Μελέτη τεχνικού έργου cut & cover (τούνελ) στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης» προϋπολογισμού 74.395,92 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 5/2019, που εκτελείται από την της σύμπραξης γραφείων 1. «G.T.B ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - «G.T.B ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ 2. ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diaivgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **251 / 2020**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλιτάνα



Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 7 Ιουλίου 2020
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄