



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 19/2020 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 443 / 2020 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη τέταρτης (4ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της πρώτης (1ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 225/2017.

Σήμερα την **3η Νοεμβρίου 2020**, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄) και τις με αριθμό 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) & 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 32.798/30.10.2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 03.11.2020 e-mail του αναφέρει ότι «... σχετικά με την συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 δηλώνω τα παρακάτω και επιθυμώ να συμπεριληφθούν στα αντίστοιχα πρακτικά.

Ένα Γενικό σχόλιο:

Διαφωνώ σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης και καλώ τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για όσο διάστημα ισχύουν οι υγειονομικοί περιορισμοί λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού να ενεργήσει ώστε οι συνεδριάσεις να διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης αφού για πολλά από τα θέματα είναι αναγκαίες διευκρινήσεις από υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και η συζήτηση των θεμάτων έτσι ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και να υπάρχει πλήρης ενημέρωση...»

Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το ακόλουθο 2^ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέμα είναι κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα έκρινε το θέμα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη συζήτησή του.

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 3889/29.10.2020 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Έγκριση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών για το Έργο: «Αναπλάσεις φυτεύσεις υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου», αναφέρει τα παρακάτω :

Σχετικά με το Έργο του Θέματος, σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω:

1. Την αίτηση με αριθμό 29430/30-09-2020 της Αναδόχου Κοινοπραξίας για παράταση της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και
2. Την από 29/10/2020 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και

παρακαλούμε για την Έγκριση της 4^{ης} παράτασης (με αναθεώρηση) της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της 2^{ης} παράτασης (με αναθεώρηση) της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου του Θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8,9,10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ»
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΗΣ

- ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΠΙΜΠΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ' αριθμ. 5111/19-02-2020 αίτηση της Αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου «Αναπλάσεις φυτεύσεις υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου», εισηγούμαστε :

1. την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) της πρώτης (1^{ης}) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι λήξη στις 22-08-2020 αντί στις 23-02-2020.
2. την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης (με αναθεώρηση) της δεύτερης (2^{ης}) τμηματικής προθεσμίας κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι, λήξη στις 22-11-2020 αντί στις 23-02-2020
3. την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης (με αναθεώρηση) της τρίτης (3^{ης}) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά ένδεκα (11) μήνες, ήτοι, λήξη στις 22-03-2021 αντί στις 23-04-2020

Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη χορήγησης των παραπάνω παρατάσεων είναι οι εξής:

1. Καθυστέρησε η έκδοση της Άδειας Εργασιών Μικρής Κλίμακας για την περιφραγή του χώρου, η οποία απαιτείται για την προστασία του έργου και των υλικών που θα ενσωματωθούν και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η τήρηση της υποχρέωσης του αναδόχου για ολοκλήρωση του ποσοστού των τεχνικών και χωματοουργικών εργασιών που προβλέπονται από τη σύμβαση και συνδέονται με την 1^η και 2^η ενδεικτική προθεσμία. Οι εργασίες αυτές (τεχνικές και χωματοουργικές) είναι αλυσιδωτά συνδεδεμένες με τις εργασίες φύτευσης που προβλέπονται να εκτελεστούν μέχρι τη λήξη της 3^{ης} ενδεικτικής προθεσμίας, συνεπώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν απαραίτητα πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση του φυτικού υλικού.
2. Λόγω της φύσης του έργου που περιλαμβάνει τη διαχείριση ζωντανού υλικού (δενδρύλλια) και με βάση τις γνωστές επιστημονικές πρακτικές, οι οποίες περιγράφονται και στις ΕΤΕΠ του Ελληνικού Κράτους, φυτεύσεις δεν επιτρέπεται να γίνονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ιδιαίτερως για γυμνόριζα δένδρα, η εγκατάστασή τους γίνεται απαραίτητως μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο (εκτός περιόδων παγετού). Στο παρόν έργο προβλέπεται η εγκατάσταση 8850 δένδρων, η πλειονότητα των οποίων θα είναι γυμνόριζα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επεκταθεί η 3^η ενδεικτική προθεσμία τόσο όσο να περιλαμβάνει και την κατάλληλη φυτευτική περίοδο, αφού το καλοκαίρι δε θα είναι εφικτό να εκτελεστούν φυτεύσεις, ακόμη και εάν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τεχνικές και χωματοουργικές εργασίες.
3. Επιπλέον λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των μέτρων που έχουν αποφασιστεί για την πρόληψη διάδοσης, δεν εκτελούνται πλέον εργασίες ήδη από το Φεβρουάριο και είναι άγνωστο πότε θα είναι εφικτό να επαναλειτουργήσουν τα εργοτάξια αλλά και η εξυπηρέτηση αυτών σε υλικά. Συνεπώς δεν μπορεί να καθοριστεί σαφώς ο χρονικός ορίζοντας εκτέλεσης των ποσοστών των εργασιών που απαιτεί η κάθε ενδεικτική τμηματική προθεσμία, γι' αυτό και προτείνεται, πλέον, η παράτασή αυτών για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη με το 32347/23-10-2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό με προθεσμία περάτωσης δέκα τετράμηνα (40 μήνες), με λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 22-02-2023, μετρούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Έχει δοθεί άλλη μία παράταση με αναθεώρηση - κατά δύο μήνες- της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (έναρξη στις 23-10-2019, λήξη στις 23-02-2020 αντί της αρχικά προβλεπόμενης 23-12-2019), με την 521/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.



Κοζάνη, 29/10/2020
Η Επιβλέπουσα

Κοζάνη, 29/10/2020
Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων

Κοζάνη, 29/10/2020
Ο προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανθοπούλου Αλεξάνδρα
Δασολόγος MArch.

Παπαθανασίου Αικατερίνη
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός
Π.Ε...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 3889/29.10.2020 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 29430/30.09.2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΠΙΜΠΟΣ»
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την τέταρτη (4η) παράταση (με αναθεώρηση) της πρώτης (1ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και τη δεύτερη (2η) παράταση (με αναθεώρηση) της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 225/2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diauveia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.



Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **443 / 2020**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 03 Νοεμβρίου 2020
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄