



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό **21/2020** πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 528 / 2020 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Κοζάνης - Κατασκευή Νέας Πτέρυγας και Αναμόρφωση - Αναβάθμιση Υπάρχουσας Πτέρυγας Β΄» προϋπολογισμού 3.350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 143/2018, έως την 07^η Μαΐου 2021.

Σήμερα την **07η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα Δευτέρα και από ώρα **13:00** έως **14:00**, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 36653/03.12.2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 07.12.2020 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:
«.....Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 7-12-2020 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά :

Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid - 19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη...»

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 4314/02.12.2020 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Αποστολή αιτήσεως αναδόχου και εισηγήσεως της Υπηρεσίας μας σχετικά με την χορήγηση (2^{ης}) παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 με τίτλο «Αναβάθμιση ανακαίνιση υφιστάμενης πτέρυγας Β' - Κατασκευή νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» της πράξης « Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Κοζάνης - Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση - Αναβάθμιση υπάρχουσας» για λήψη απόφασης από την Ο.Ε. του Δήμου Κοζάνης», αναφέρει τα παρακάτω :

«...Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 30170/05.10.2020 έγγραφο της «Κ/Ξ "ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. - ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε." - ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναδόχου κατασκευής του υποέργου 1 με τίτλο «Αναβάθμιση ανακαίνιση υφιστάμενης πτέρυγας Β' - Κατασκευή νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» της πράξης « Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Κοζάνης - Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση - Αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας», το οποίο αφορά σε αίτηση χορήγησης (2^{ης}) παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνοδευόμενη από α) το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 33306/04.11.2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.-Π.Δ.Μ. - σύμφωνα με το οποίο προεγκρίνεται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως την 07.05.2021 - και β) την εισηγήση της Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε όπως προωθήσετε τα επισυναπτόμενα στο παρόν έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη χορήγησης (2^{ης}) παρατάσεως, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι μήνες (6) μήνες ήτοι έως την 07^η Μαΐου 2021.

Συνημμένα : (3)

- 1) Η υπ' αριθμ. πρωτ οικ. 30170/05.10.2020 αίτηση εκ μέρους της αναδόχου.



- 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 33306/04.11.2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.-Π.Δ.Μ.
- 3) Εισήγηση της Υπηρεσίας μας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
Β' - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (2^{ης}) ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
σύμφωνα με τις παρ. 8 - 10 του άρθρου 147 του ν.4412/2016

Μετά την υποβολή της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 30170/05.10.2020 εμπρόθεσμης αιτήσεως της «Κ/Ξ "ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. - ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε." - ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αναδόχου κατασκευής του υποέργου 1 με τίτλο «Αναβάθμιση ανακαίνιση υφιστάμενης πτέρυγας Β' - Κατασκευή νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» της πράξης «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Κοζάνης - Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση - Αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας» περί χορηγήσεως παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το άρθρο 4 "Προθεσμίες" της υπ' αριθμ. πρωτ. 33532/15.10.2018 συμβάσεως κατασκευής του έργου στο οποίο καθορίζονται η συνολική και οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.
2. Τα εδάφια 8 - 10 του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Την υπ' αριθμ. 51/01.02.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία χορηγήθηκε η πρώτη (1^η) παράταση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου έως την 07^η Νοεμβρίου 2020.
4. Την αιτιολόγηση της αναδόχου.
5. Τις κακές καιρικές συνθήκες (βροχή, χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν ορισμένες ημέρες του έτους 2020 από την ημερομηνία (22.01.2020) αποστολής της προηγούμενης εισηγήσεώς μας για την χορήγηση παράτασης έως και σήμερα - οι ακατάλληλες προς εργασία για την φύση των εργασιών (κατασκευή θερμοπρόσοψης, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου - διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες -, κατασκευή υδρομονώσεων στέγης κ.λπ.) ημέρες υπολογίστηκαν σε εβδομήντα (62), σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασιών - οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών.

6. Την θέση του έργου, το οποίο κατασκευάζεται εντός του χώρου του Γηροκομείου και πλησίον των λειτουργούντων λοιπών πτερυγών αυτού, με όσες δυσκολίες αυτό συνεπάγεται.
7. Το γεγονός ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίστηκε η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) η οποία αποτελεί εξαιρετικά απρόβλεπτη συνθήκη μη δυνάμενη να προβλεφθεί από κανένα εκ των συμβαλλομένων μελών και επομένως ούτε να έχει συνυπολογισθεί στον χρονικό προγραμματισμό του έργου τον οποίο ανέτρεψε βίαια.
8. Το γεγονός ότι η επίπτωση που έχει η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) στις συνθήκες κατασκευής του έργου και εν γένει στην δυνατότητα εργασίας προσωπικού και στην δυνατότητα ομαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας υλικών που προορίζονται για ενσωμάτωση στο έργο είναι ανυπολόγιστου επί του παρόντος (σε κάθε περίπτωση σημαντικού) μεγέθους και έχει ανατρέψει τον προγραμματισμό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της αναδόχου, αφού είχε ως αποτέλεσμα την καθολική τροποποίηση των συνθηκών της αγοράς (απαιτούνται πλέον συνέργειες με διαφορετικές προμηθεύτριες εταιρείες - εφόσον βέβαια αυτές ευρίσκονται σε λειτουργία - και διαφορετικά συνεργεία και κατάθεση προκαταβολών παραγγελίας υλικών σε επιχειρήσεις διαφορετικές από αυτές με τις οποίες είχε επέλθει συμφωνία κατά τον προγενέστερο χρόνο).
9. Την αδυναμία προσέλευσης στο εργοτάξιο συνεργείων με τα οποία είχε επέλθει συμφωνία με την ανάδοχο για την εκτέλεση τμημάτων των εργασιών, εξαιτίας είτε προηγούμενων απαγορεύσεων μετακινήσεων ένεκα της πανδημίας, είτε εξαιτίας νόσησης από τον κορωνοϊό.
10. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, εξαιτίας ελλείψεων και ασαφειών της μελέτης του έργου, προκύπτουν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν άμεσα.
11. Την αναγκαιότητα σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την κάλυψη δαπανών εργασιών οι οποίες είτε κατέστησαν αναγκαίες κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου (νέες τιμές), είτε απαιτούνται για την πληρωμή εκτελεσμένων εργασιών, καθώς για ορισμένες δεν ήτο επαρκείς οι εισαχθείσες στον προϋπολογισμό του έργου ποσότητές τους, ενώ για άλλες δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη.
12. Το χρονικό διάστημα που πρόκειται να απαιτηθεί για την μετακίνηση των τροφίμων, του προσωπικού και του σχετικού εξοπλισμού από την παλαιά πτέρυγα, καθώς εργασίες και επεμβάσεις στην τελευταία αποτελούν παράλληλο αντικείμενο της εν ενεργεία εργολαβίας, στην νέα πτέρυγα, το οποίο εκτιμάται σε τουλάχιστον δύο (2) μήνες και αποτελεί προσαιτούμενη συνθήκη για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της πτέρυγας Β'.
13. Το γεγονός ότι η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. - Π.Δ.Μ. με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 33306/04.11.2020 έγγραφό της προέγκρινε την χορήγηση (2^{ης}) παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μόνο μηνών και όχι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, όπως είχε ζητηθεί από την Υπηρεσία μας.
14. Το γεγονός ότι για τους ανωτέρω λόγους δεν υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, αλλά ανωτέρω βία (πανδημία, καιρικές συνθήκες) και συνεπώς η παράταση πρέπει να χορηγηθεί με αναθεώρηση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

σύμφωνα με την προέγκριση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.-Π.Δ.Μ. όπως διατυπώθηκε στο μνημονευθέν έγγραφό της, την έγκριση, με αναθεώρηση, της παράτασης της ημερομηνίας λήξεως της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του Υποέργου 1 με τίτλο «Αναβάθμιση ανακαίνιση υφιστάμενης πτέρυγας Β' - Κατασκευή νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» της πράξης «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Κοζάνης - Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση - Αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 15^η Οκτωβρίου 2018, με προθεσμία περάτωσης του έργου πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες (λήξη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου η 07^η Απριλίου 2020). Έχει ήδη χορηγηθεί μία (1) παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με την υπ' αριθμ. 51/01.02.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης έως την 07^η Νοεμβρίου 2020. Η ενδεχόμενη χορήγηση της προτεινόμενης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του έργου πρόκειται να μεταθέσει στο μέλλον τον συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου κατά επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως την 07^η Μαΐου 2021.

Κοζάνη, 01/12/2020

Ο Επιβλέπων
των Οικοδομικών
ΕργασιώνΣτέφος Γεώργιος
Διπλωματούχος
Πολιτικός Μηχανικός

Κοζάνη, 01/12/2020

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Εκτέλεσης ΈργωνΠαπαθανασίου Αικατερίνη
Διπλωματούχος Πολιτικός
Μηχανικός

Κοζάνη, 02/12/2020

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών
ΥπηρεσιώνΤεχλιβανίδης Μιχαήλ
Διπλωματούχος
Μηχανολόγος Μηχανικός..»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 4314/02.12.2020 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 30170/05.10.2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/ΞΙΑ "ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε." - ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη δεύτερη (2ης) παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Κοζάνης - Κατασκευή Νέας Πτέρυγας και Αναμόρφωση - Αναβάθμιση Υπάρχουσας Πτέρυγας Β΄» προϋπολογισμού 3.350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 143/2018, έως την 07^η Μαΐου 2021, που εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ "ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε." - ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diaivgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **528 / 2020**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 07 Δεκεμβρίου 2020

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄