



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης

**Αριθμός απόφασης : 18 / 2021 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

**Θέμα:** Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της τρίτης (3ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 225/2017.

Σήμερα την **25η Ιανουαρίου 2021**, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β') και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 1348/21.01.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 25.01.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:  
«...Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 25-01-

2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες τις αποφάσεις:

Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη...»

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 4613/28.12.2020 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Έγκριση παράτασης 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για το Έργο: «Αναπλάσεις φυτεύσεις υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου», αναφέρει τα παρακάτω :

Σχετικά με το Έργο του Θέματος, σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω:

1. Την αίτηση με αριθμό 38199/18-12-2020 της Αναδόχου Κοινοπραξίας για παράταση, προθεσμιών και
2. Την από 28 /12 /2020 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και

παρακαλούμε για την Έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεώρηση) της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της 2<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεώρηση) της 3<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου του Θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8,9,10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ»
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΠΙΜΠΟΣ

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ' αριθμ. 38199/18-12-2020 αίτηση της Αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου «Αναπλάσεις φυτεύσεις υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου», εισηγούμαστε :

1. Την έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεώρηση) της 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι λήξη στις 20-02-2021 αντί στις 21-12-2020
2. Την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεώρηση) της 3<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας κατά έναν (1) μήνα, ήτοι λήξη στις 21-04-2021 αντί στις 22-03-2021

Ο κύριος λόγος που οδήγησε στην ανάγκη χορήγησης των παραπάνω παρατάσεων είναι οι καθυστερήσεις στην εξεύρεση της κατάλληλης ποιότητας χύματος και συγκεκριμένα:

1. Η ποσότητα χύματος που απαιτείται από τη μελέτη είναι 1.107,00 m<sup>3</sup>. Η ποσότητα αυτή αναζητείται από την γύρω περιοχή της Κοζάνης προκειμένου να ελεγχθεί ευκολότερα ο χώρος προέλευσης από την επίβλεψη με δεδομένη και τη δυσκολία μετακινήσεων λόγω της καραντίνας, να καλύπτεται το κόστος προμήθειας και μεταφοράς από την τιμή του Τιμολογίου της μελέτης και να είναι συντομότερος ο χρόνος μεταφοράς στον τόπο του έργου και με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως αρμόζει σε ένα έργο που στοχεύει σε περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.
2. Όπως αναφέρεται και στην αίτηση της Αναδόχου Κ/Ξ, αιτήθηκε δείγματος χύματος από τη ΔΕΗ, από όπου συχνά γίνεται προμήθεια φυτικής γης για έργα της περιοχής, αλλά δεν υπήρξε μέχρι στιγμής ανταπόκριση. Παράλληλα, έγιναν δειγματοληψίες από 2 σημεία της περιοχής της Κοζάνης σε διαφορετικές ημερομηνίες και δόθηκαν για ανάλυση σε ιδιωτικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων στάλθηκαν στην επιβλέπουσα με ηλεκτρονική αλληλογραφία και επισυνάπτονται με την παρούσα εισήγηση.
3. Και στις δύο περιπτώσεις δειγμάτων δεν πληρούνται οι προδιαγραφές που απαιτούνται για το «μέσης σύστασης χύμα» όπως ζητά η μελέτη και είναι το καταλληλότερο για τα είδη που θα φυτευτούν, καθώς η συμμετοχή της αργίλου ξεπερνάει κατά πολύ το 35%-45% που είναι το επιθυμητό, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά και τις λοιπές φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες του χύματος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο πρώτο δείγμα ως αποτέλεσμα τα ποσοστά οργανικής ουσίας είναι πολύ χαμηλά, τα χύματα δηλαδή είναι άγονα. Κάτι ανάλογο αναμένεται και για το δεύτερο δείγμα, το οποίο λόγω υγρασίας δεν ήταν δυνατό να αναλυθεί πλήρως μέχρι σήμερα.
4. Η Ανάδοχος Κ/Ξ δεσμεύεται μέσω της παραπάνω αίτησής της και σε συνέχεια προφορικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία να προβεί σε οποιαδήποτε τεχνητή βελτίωση χρειάζεται, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ήδη γίνει εντός του χρόνου της τμηματικής προθεσμίας. Ωστόσο, από επιστημονικής άποψης, η τεχνητή βελτίωση αν και βοηθάει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις φυσικοχημικές διεργασίες που γίνονται συν τω χρόνω από τους εδαφοκλιματικούς παραγόντες ώστε να σχηματιστεί το ιδανικό υπόστρωμα για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών. Γι' αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητο και από την επιβλέπουσα να συνεχιστεί η αναζήτηση της κατάλληλης φυτικής γης.
5. Λόγω του ότι ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου έχει αυξηθεί σημαντικά η εδαφική υγρασία και λόγω χειμώνα θα συνεχίσει να αυξάνεται, θα συναντώνται δυσκολίες τόσο στην λήψη εδαφικών δειγμάτων (σε χρόνο και τρόπο) όσο και στη διαδικασία ανάλυσης αφού πρέπει

αυτά να ζηρούνται εντελώς με φυσική ξήρανση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου και τις ημερομηνίες των αποτελεσμάτων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρείται απαραίτητη η παράταση της 2ης ενδεικτικής προθεσμίας κατά δύο μήνες.

6. Με δεδομένο ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εξεύρεση της κατάλληλης φυτικής γης, εκτιμάται ότι ίσως προκύψουν καθυστερήσεις και στη φύτευση των δενδρυλλίων, η οποία απαιτείται από τη σύμβαση να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος της 3ης τμηματικής προθεσμίας, δηλ. στις 22-03-2021. Επειδή στην περιοχή μας η περίοδος φύτευσης διαρκεί και το μήνα Απρίλιο, εισηγούμαστε να παραταθεί και η 3η αυτή τμηματική προθεσμία ώστε να συμπεριλάβει ολόκληρη τη φυτευτική περίοδο, δηλαδή έναν μήνα επιπλέον, μέχρι και τις 21-04-2020

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη με το 32347/23-10-2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό με προθεσμία περάτωσης δέκα τετράμηνα (40 μήνες), με λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 22-02-2023, μετρούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Ανάδοχος Κ/Ξ έχει ολοκληρώσει τις λοιπές χωματοουργικές εργασίες που προβλεπόταν από τη σύμβαση μέχρι το τέλος της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας, δηλαδή τη διάνοιξη των λάκκων φύτευσης.

Σημειώνεται ότι με τις 521/2019, 135/2020, 350/2020 και 443/2020 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έχουν δοθεί άλλες τέσσερις (4) παρατάσεις με αναθεώρηση της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και με τις 135/2020 Α.Ο.Ε. και 443/2020 Α.Ο.Ε. έχουν δοθεί δύο (2) παρατάσεις με αναθεώρηση στην 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και μία (1) παράταση με αναθεώρηση στην 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία.

Κοζάνη, 28/12/2020

Η Επιβλέπουσα

Κοζάνη, 28/12/2020

Η Αν. Προϊσταμένη  
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων

Κοζάνη, 28/12/2020

Ο προϊστάμενος Δ/σης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανθοπούλου Αλεξάνδρα  
Δασολόγος MArch.

Παπαθανασίου Αικατερίνη  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Τεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε....»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').



2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 4613/28.12.2020 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 38199/18.12.2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΠΙΜΠΟΣ»
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α.** Εγκρίνει την τρίτη (3η) παράταση (με αναθεώρηση) της δεύτερης (2ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της τρίτης (3ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 225/2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

**Β.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ([www.diaivgeia.gov.gr](http://www.diaivgeia.gov.gr)) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([cityofkozani.gov.gr](http://cityofkozani.gov.gr)) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

**Γ.** Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **18 / 2021**  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

#### Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος  
Δήμαρχος Κοζάνης

#### Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος  
Φλώρος Μάρκος  
Βεντούλη Σουλτάνα  
Κυτίδης Κων/νος  
Βαλαής Γεώργιος  
Κουζιάκης Χαρίσιος  
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης  
Γκούμας Βασίλειος

### Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης  
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  
με βαθμό Α'