



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 19 / 2021 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της πρώτης (1ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης (Β φάση οδοποιίας-Δίκτυα υποδομής)» προϋπολογισμού 24.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 118/2019, έως 23.02.2021.

Σήμερα την **25η Ιανουαρίου 2021**, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β') και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 1348/21.01.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 25.01.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω: «...Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 25-01-2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες τις αποφάσεις:

Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη...»

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 91/12.01.2021 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «3η παράταση της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)», αναφέρει τα παρακάτω :

«...Σας αποστέλλουμε το με αριθμ. πρωτ. 38507/23-12-2020 αίτημα της αναδόχου κοινοπραξίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σχετικά με την χορήγηση της 3ης παράτασης (με αναθεώρηση) της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)», μαζί με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)»
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά την υπ' αριθμόν 38507/23-12-2020 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)», εισηγούμαστε:

Την έγκριση της 3ης παράτασης (με αναθεώρηση) της πρώτης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι λήξη την 23-02-2021.

Ο λόγος που οδήγησε στην ανάγκη χορήγησης της παραπάνω παράτασης είναι συνοπτικά ο εξής: Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων εκβραχισμών και υφιστάμενων αποθέσεων της προηγούμενης εργολαβίας (ειδικά στον τομέα όπου προβλέπεται να γίνει η υπογειοποίηση των καλωδίων υψηλής τάσης) εξαιτίας της σκληρότητας του εδάφους, σε συνδυασμό με τις κατά περιόδους δυσμενείς τοπικές καιρικές συνθήκες (κυρίως φαινόμενα ομίχλης), αλλά και τις επιδράσεις στη διαχείριση του εργατικού προσωπικού από την έξαρση της πανδημίας COVID-19, είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη δυσκολία και κατά συνέπεια χρονική καθυστέρηση, στην τοπογραφική αποτύπωση και παραλαβή των υψομέτρων, ιδιαίτερα μετά τα μέσα Νοεμβρίου.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη στις 24-03-2020, με προθεσμίας περάτωσης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες (λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 24-03-2022), μετρούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Μέχρι και σήμερα έχουν χορηγηθεί μία τετράμηνη (4) παράταση της 1^{ης} ενδεικτικής και μία δίμηνη (2) παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν 194/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης και μία τριμηνιαία (3) παράταση της 1^{ης} ενδεικτικής, μία τετράμηνη (4) παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και μία εξάμηνη (6) παράταση της 3ης ενδεικτικής προθεσμίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν 434/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης.

Κοζάνη, 12/01/2021
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Κοζάνη, 12/01/2021
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων

Κοζάνη, 12/01/2021
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πιλαλίδης Ιωάννης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Παπαθανασίου Αικατερίνη
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός..»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').



2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 91/12.01.2021 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 38507/23.12.2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Α.** Εγκρίνει την τρίτη (3η) παράταση (με αναθεώρηση) της πρώτης (1ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, έως 23.02.2021, πρώτης (1ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, αποπεράτωσης του έργου «Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης (Β φάση οδοποιίας-Δίκτυα υποδομής)» προϋπολογισμού 24.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 118/2019, που εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.-ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.
- Β.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.dianveia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
- Γ.** Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **19 / 2021**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη
(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2021
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α'