



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 1/2023 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 11 / 2023 **Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

Θέμα: Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πρασίνου - αναδασώσεις σε οικισμούς του Δήμου», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 26/2021, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 30.03.2023.

Σήμερα την **16η Ιανουαρίου 2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 868/12.01.2023 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010), όπως ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε, ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2022, ΑΔΑ:6ΘΩΥΩΛΠ-3ΨΨ) και Απόφαση Δημάρχου 682/11.01.2023 (ΑΔΑ:6ΑΞΡΩΛΠ-ΒΤΝ), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Τουμπουλίδου Παρθένα
3. Κουίμτζίδου Ελπίδα
3. Κουζιάκης Χαρίσιος
5. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
6. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
7. Αλεξανδρίδης Σάββας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κυτίδης Κων/νος
 2. Μάρας Ζήσης
- οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α'.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει



για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 4902/30.12.2022 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», αναφέρει τα παρακάτω:

«...Σας αποστέλλουμε:

1. Την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος.
2. Την εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να λάβει απόφαση, σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, σχετικά με την έγκριση ή μη χορήγησης της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος για χρονικό διάστημα 3 ΜΗΝΩΝ, ήτοι έως 30.03.2023

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ...»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (3^{ης}) ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
σύμφωνα με τις παρ. 8 - 10 του άρθρου 147 του ν.4412/2016

Μετά την υποβολή της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 38793/23.12.2022 αιτήσεως της «Κ/Ξ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε. - ΠΑΤΣΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ» αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πρασίνου - Αναδασώσεις σε οικισμούς του Δήμου Κοζάνης» περί χορηγήσεως (3ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το άρθρο 4 "Προθεσμίες" της υπ' αριθμ. πρωτ. 22999/26.08.2021 συμβάσεως κατασκευής του έργου στο οποίο καθορίζεται η συνολική προθεσμία του έργου η οποία έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.
2. Την υπ' αριθμ. 113/08.03.2022 (Α.Δ.Α.: Ε3ΦΘΩΛΠ-ΨΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία χορηγήθηκε (1^η) παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως την 25.10.2022.
3. Την υπ' αριθμ. 623/17.10.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΑΦΒΩΛΠ-ΦΝΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία χορηγήθηκε (2^η) παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα εξήντα επτά (67) ημερών, ήτοι έως την 31.12.2022.
4. Τα εδάφια 8 - 10 του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».



5. Την αιτιολόγηση της αναδόχου όπως αυτή διατυπώνεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 38793/23.12.2022 αίτησή της.
6. Τα προβλήματα που παρατηρούνται στην άμεση διαθεσιμότητα υλικών (όργανα εξωτερικού χώρου) και τις διαπιστωμένες καθυστερήσεις στην παράδοσή τους εκ μέρους των προμηθευτών, παράγοντες οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου και προγραμματισμού τόσο εκ μέρους της Υπηρεσίας όσο και εκ μέρους της αναδόχου, αφού οφείλονται στην προϋφιστάμενη κρίση της πανδημίας και στην πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία που οδήγησαν σε ελλείψεις πρώτων υλών, και επομένως το αίτημα θεωρείται εύλογο.
7. Την εκτίμηση της Υπηρεσίας ότι εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών θα καταστεί δυνατή η παράδοση από τους προμηθευτές και η εγκατάσταση από την ανάδοχο των οργάνων εξωτερικού χώρου.
8. Το γεγονός ότι το έργο ως φυσικό αντικείμενο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς απομένει μόνο η εγκατάσταση των οργάνων εξωτερικού χώρου - σε κάποιους από τους χώρους που προβλέπεται από την μελέτη του έργου -, για να παραδοθεί σε πλήρη χρήση και επομένως δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι περίοικοι/χρήστες των χώρων πρασίνου.
9. Την αναγκαιότητα σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών και το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την οριστική έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.
10. Το γεγονός ότι για τους ανωτέρω λόγους δεν υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου, αλλά ανωτέρω βία (καθυστερήσεις στην παράδοση υλικών, εξαιτίας ελλείψεων όπως ανωτέρω αναφέρθηκε) και συνεπώς η παράταση πρέπει να χορηγηθεί με αναθεώρηση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση, με αναθεώρηση, της παράτασης της ημερομηνίας λήξεως της συνολικής προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών της σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πρασίνου - Αναδασώσεις σε οικισμούς του Δήμου Κοζάνης», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 26η Αυγούστου 2021, με προθεσμία περάτωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες (λήξη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου η 25η Αυγούστου 2022). Έχουν ήδη χορηγηθεί δύο (2) παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Η πρώτη (1η) με την υπ' αριθμ. 113/08.03.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως την 25.10.2022 και η δεύτερη (2η) με την υπ' αριθμ. 623/17.10.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα εξήντα επτά (67) ημερών, ήτοι έως την 31.12.2022. Η ενδεχόμενη χορήγηση της προτεινόμενης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του έργου πρόκειται να μεταθέσει στο μέλλον τον συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών του έργου κατά επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 30η Μαρτίου 2023.

Κοζάνη, 28 -12- 2022

Κοζάνη, 29-12-2022

Κοζάνη, 29-12-2022

Κοζάνη, 29-12-2022



Ο Επιβλέπων των Οικοδομικών Εργασιών Μηχανικός	Η Επιβλέπουσα των Εργασιών Πρασίνου	Η Αναπληρώτρια Πρόισταμένη Τμήματος Εκτέλεσης Έργων	Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Στέφος Γεώργιος Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός	Καρακλάνη Αγγή Γεωπόνος	Παπαθανασίου Αικατερίνη Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός	Πεχλιβανίδης Μιχαήλ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότείνει, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 4902/30.12.2022 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 38793/23-12-2022 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε. - ΠΑΤΣΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ»
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την τρίτη (3η) παράταση, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πρασίνου - αναδασώσεις σε οικισμούς του Δήμου», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 26/2021, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 30.03.2023, που εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε. - ΠΑΤΣΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diauveia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **11 / 2023**



Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Τουμπουλίδου Παρθένα
Κουίμτζίδου Ελπίδα
Κουζιάκης Χαρίσιος
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Αλεξανδρίδης Σάββας

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 16 Ιανουαρίου 2023

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄