



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 10/ 2024 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 223 / 2024 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη του πρώτου (1) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Φύτευση Κοινοχρήστων χώρων Νέου οικισμού Κλείτου», προϋπολογισμού 206.088,31 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελετών 214 & 215/2020.

Σήμερα την **29η Απριλίου 2024**, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00, η Δημοτική Επιτροπή (άρθρο 9 του ν. 5056/20233, ΦΕΚ 163/τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 11994/24.04.2024 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), όπως ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε, ότι από τα εννέα (9) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2024, ΑΔΑ : 6ΥΒΑΩΛΠ-ΜΦΘ), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κοκκαλιάρης Γιάννης, ως Πρόεδρος
2. Τσανακτσίδης Κυριάκος
3. Αλεξανδρίδης Γεώργιος
4. Βόμβας Κων/νος
5. Χατζημανώλη- Φουρκιώτη Κυριακή
6. Κουρού Κων/νος
7. Κουίμτζίδου Ελπίδα
8. Μάρας Ζήσης, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του απόντος τακτικού Μαλούτα Λαζάρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουζιάκης Χαρίσιος
- ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α΄.

Τα δεκατρία (13) έκτακτα θέματα συζητήθηκαν μετά τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄), προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από τη δημοτική επιτροπή. Η δημοτική επιτροπή από την 01.01.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία καταργείται (άρθρο 53 του ν. 5056/2023).



Στο άρθρο 74Α παρ. 2 περ. β του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Δημοτική επιτροπή αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στο με α.α. 1871/25.04.2024 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης με θέμα : «ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ», αναφέρονται τα παρακάτω:

«...Σας αποστέλλουμε:

1. Το σώμα του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος.
2. Το σώμα του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
3. Την σχετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.

και παρακαλούμε όπως τα προωθήσετε στην Δημοτική Επιτροπή, προκειμένου να λάβει απόφαση, σύμφωνα με την Παράγραφο 7 του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016, σχετικά με την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ...»

«...ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 14.99% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 132 & 156 ΤΟΥ Ν.4412/2016

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανάδοχος του έργου στη δημοπρασία που έγινε στις 28-01-2021 αναδείχθηκε η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ε.Δ.Ε» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 50,81% επί των τιμών της μελέτης.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου ύψους 101.380,87 ευρώ, με την δαπάνη του Φ.Π.Α., υπεγράφη στις 26-07-2021 με προθεσμία περάτωσης του έργου δεκαοκτώ μηνών (λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 26-01-2023), μετρούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η 1η παράταση (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 25-05-2024 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 25/16-01-2023 (ΑΔΑ : 61ΖΞΩΛΠ-ΩΜ3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης και η 2η παράταση (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 24-12-2024 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 320/24-07-2023 (ΑΔΑ : 9Π94ΩΛΠ-ΜΒΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Περιγραφή σφαλμάτων και παραλείψεις σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156 παρ.2 και 3 και τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 132 παρ. 2 και 4.

Ο παρών 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης καθώς και για να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από την αναγκαιότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο εργασιών της μελέτης ενώ περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του Έργου ή δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, προέκυψαν και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του έργου. Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν καθώς και η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτονται από την δαπάνη των απροβλέπτων. Οι επί έλαττον δαπάνες που εξοικονομούνται, διατίθενται για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου.

Επίσης με τον παρόντα 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών τροποποιείται η αξία της σύμβασης σε ύψος 14,99% χωρίς διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που απαιτήθηκαν προκειμένου να γίνει έλεγχος και ολοκλήρωση της υπόγειας υποδομής των δικτύων άρδευσης η οποία τροποποιήθηκε από αυθαίρετες παρεμβάσεις αγνώστων σε όλη την έκταση του οικισμού μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και να συμπληρωθεί η ποσότητα κηπαίου χώματος που απαιτείται για συμπλήρωση των χώρων πρασίνου συνεπεία της αύξησης των γενικών εκσκαφών σε βάθος λόγω ακαταλληλότητας της του υφιστάμενου χώματος.

Κατόπιν όλων των παραπάνω με την τροποποίηση της σύμβασης:

- α) Δεν εισάγονται όροι οι οποίοι εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης της σύμβασης θα είχαν προσελκύσει άλλους συμμετέχοντες στην διαδικασία σύναψης της.
- β) Δεν αλλάζει η οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου.
- γ) Δεν επεκτείνεται σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης.
- δ) Δεν υποκαθίσταται ο ανάδοχος από νέο ανάδοχο.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση

3.1 ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η αύξηση δεν έγινε λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης.

1. Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m (Α.Τ.1) αύξηση λόγω παράλειψης της προμέτρησης.
2. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (Α.Τ.2) Λόγω της ακατάλληλης και συμπιεσμένης κατάστασης του επιφανειακού χώματος στα παρτέρια απαιτήθηκε επιπλέον εκσκαφή σε βάθος σχεδόν εξολοκλήρου στην έκταση του έργου.
3. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα (Α.Τ.3) Συνδέεται με την αύξηση του Α.Τ.2.
4. Μεταφορές υλικών δια μέσου οδών καλής βατότητας (Α.Τ.4) Συνδέεται με την αύξηση των Α.Τ.2 και Α.Τ.3
5. Προμήθεια κηπευτικού χώματος (Α.Τ.5) Συνδέεται με την αύξηση του Α.Τ.2
6. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού (Α.Τ.6). Συνδέεται με την αύξηση του Α.Τ. 5
7. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα (Α.Τ.7). Αύξηση λόγω παράλειψης της προμέτρησης.



8. Εκσκαφή για φρεάτια (Α.Τ.9) Η αύξηση συνδέεται με την αύξηση του Α.Τ.2
9. Σκύρα για φρεάτια άρδευσης (κοκκώδες υλικό) (Α.Τ. 10) Συνδέεται με την αύξηση του Α.Τ.9
10. Δένδρα Δ4 (Α.Τ.12) Αύξηση λόγω παράλειψης της προμέτρησης
11. Δένδρα Δ5 (Α.Τ.13) Αύξηση λόγω παράλειψης της προμέτρησης
12. Θάμνοι Θ3 (Α.Τ.19) Αύξηση λόγω παράλειψης της προμέτρησης
13. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30m (Α.Τ.26) Αύξηση που συνδέεται με την αύξηση των Α.Τ.12 και 19
14. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50m (Α.Τ.27) Αύξηση που συνδέεται με την αύξηση του Α.Τ.13
15. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,5 - 12 lt (Α.Τ.31) Αύξηση που συνδέεται με την αύξηση των Α.Τ.12 και 19
16. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt (Α.Τ.32) Αύξηση που συνδέεται με την αύξηση του Α.Τ.13
17. Εργασία τοποθέτησης αγωγού και περάσματος από τους αγωγούς επικοινωνίας Φ110 μεταξύ των παρτεριών (Α.Τ.37). Λόγω των αυθαίρετων, αφανών παρεμβάσεων στις υπογείες συνδέσεις των αρδευτικών σωλήνων απαιτήθηκε ανά σημεία διαμόρφωση εναλλακτικής όδευσης με όλες τις συναφείς εργασίες εγκατάστασης δικτύου.
18. Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 (Α.Τ.39) Συνδέεται με το Α.Τ. 37
19. Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές (Α.Τ.40) Συνδέεται με τα Α.Τ.39 και 37
20. Πλαστικό φρεάτιο 30x40 cm, 4 ηλεκτροβανών (Α.Τ.42) Συνδέεται με το Α.Τ.40
21. Υλικά διάφορα και συνδεσμολογίας (Α.Τ.47) Συνδέεται με τα Α.Τ.37
22. Διάνοιξη οπής σε φρεάτιο άσπλου σκυροδέματος, Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m (Α.Τ.48). Συνδέεται με το Α.Τ.37
23. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους (κυβόλιθοι οδών), με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (Α.Τ.49). Αύξηση λόγω εγκεκριμένων επιμετρήσεων
24. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους (Α.Τ. 50) Αύξηση λόγω εγκεκριμένων επιμετρήσεων
25. Βοτάνισμα της περιοχής των θάμνων (Α.Τ. 55). Συνδέεται με την αύξηση του Α.Τ.19
26. Βοτάνισμα της περιοχής των ποών (Α.Τ. 56). Αύξηση λόγω παράλειψης της προμέτρησης
27. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,61m (Α.Τ. 58). Αύξηση λόγω παράλειψης της προμέτρησης
28. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου 0,41-0,60m (Α.Τ. 59). Αύξηση λόγω παράλειψης της προμέτρησης
29. Κλάδεμα θάμνων (Ίταμου) (Α.Τ. 61). Αύξηση λόγω παράλειψης της προμέτρησης

3.2 ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου 20-40cm (Α.Τ.8) Μείωση λόγω σφάλματος της προμέτρησης
2. Δένδρα Δ3 (Α.Τ.11). Σφάλμα της προμέτρησης
3. Δένδρα Δ6 (Α.Τ.14). Σφάλμα της προμέτρησης
4. Δένδρα Δ7 (Α.Τ. 15). Σφάλμα της προμέτρησης
5. Δένδρα Δ8 (Α.Τ. 16). Σφάλμα της προμέτρησης
6. Δένδρα Δ9 (Α.Τ.17). Σφάλμα της προμέτρησης
7. Θάμνοι Θ7 (Α.Τ.22). Σφάλμα της προμέτρησης
8. Πόες Π2 (Α.Τ.23). Σφάλμα της προμέτρησης



9. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50m (Α.Τ.24). Συνδέεται με το Α.Τ11
10. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50m (Α.Τ.25) Συνδέεται με τα Α.Τ.14,15,16,17
11. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70m (Α.Τ.28) Συνδέεται με τα Α.Τ.15 και 16 και
12. Άνοιγμα λάκκων 0,70x0,70x0,70 με χρήση αεροσυμπιεστή (Α.Τ.29) Συνδέεται με το Α.Τ.16 και 17
13. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2 - 4 lt (Α.Τ.30) Συνδέεται με το Α.Τ.23
14. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt (Α.Τ.33) Συνδέεται με το Α.Τ.16 και 17
15. Αγωγός PE Φ25, 10atm (Α.Τ.35). Σφάλμα της προμέτρησης
16. Αγωγός PE Φ32, 10atm (Α.Τ.36). Σφάλμα της προμέτρησης
17. Αγωγός Φ6 (Α.Τ. 38). Σφάλμα της προμέτρησης
18. Βοτάνισμα όλης της επιφάνειας των παρτεριών και των οικοδομικών τετραγώνων (Α.Τ.53) Σφάλμα της προμέτρησης
19. Βοτάνισμα της περιοχής των δένδρων (Α.Τ.54) Συνδέεται με τα Α.Τ.11,14,15,16,17
20. Φυτοπροστασία δένδρων (Α.Τ.63). Συνδέεται με τα Α.Τ.11,14,15,16,17
21. Φυτοπροστασία θάμνων και ποών (Α.Τ.64). Συνδέεται με τα Α.Τ.22 και 23
22. Στήριξη φυτών με υπάρχοντα πάσσαλο (Α.Τ. 65). Συνδέεται με τα Α.Τ.11,14,15,16,17

3.3 ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (NT1). Προτείνεται η χρήση αυτού του άρθρου καθώς παραλήφθηκε η τιμολόγησή της εργασίας ενώ περιγράφεται.
2. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης (NT2). Προτείνεται η χρήση αυτού του άρθρου καθώς παραλήφθηκε η τιμολόγησή της εργασίας ενώ περιγράφεται.
3. Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20- Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15 (NT3). Προτείνεται η χρήση αυτού του άρθρου καθώς παραλήφθηκε η τιμολόγησή της εργασίας ενώ περιγράφεται.
4. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτεμένους χώρους (NT4)
5. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων(NT5).
6. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³ -Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. (NT6) Προτείνεται η χρήση αυτής της τιμής καθώς συνδέεται με την NT3.
7. Εργασία ελέγχου σύνδεσης σωληνώσεων με δοκιμαστική ροή με τη χρήση υδροφόρας και εργάτες (NT7). Η χρήση αυτού του άρθρου προτείνεται καθώς προέκυψε η ανάγκη να ελεγχθεί το υπόγειο σύστημα συνδέσεων των σωληνώσεων άρδευσης και να καταγραφούν επί χάρτου τα προβλήματα όταν προέκυψαν δυσκολίες στην κατασκευή του δικτύου άρδευσης λόγω πολλαπλών αυθαίρετων παρεμβάσεων υπόγεια και υπέργεια σε αυτές τις υποδομές.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προτείνεται με σκοπό την κάλυψη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης, την κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας του έργου και τροποποιεί την σύμβαση σε ποσοστό 14,99% δηλαδή μικρότερο του 15%.

Οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ με Γ.Ε. & Ο.Ε.	71.094,58	81.758,47
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	10.664,19	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	81.758,77	81.758,47
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	81.758,77	81.758,47
Φ.Π.Α. 24%	19.622,10	19.622,03
ΣΥΝΟΛΟ	101.380,87	101.380,50
ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 14,99%		12.263,72
Φ.Π.Α. 24%		2.943,29
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ		15.207,01
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	81.758,77*15%=12.263,82	12.263,72<12.263,82

Κοζάνη - -

Κοζάνη - -

Κοζάνη - -

Οι Επιβλέπουσες

ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ MArch.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Π.Ε.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότείνει, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΦΕΚ 163/τ.Α')
2. Στο άρθρο 74Α παρ. 2 περ. β του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Δημοτική επιτροπή αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού



αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
4. Το με α.α. 1871/25.04.2024 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το πρώτο (1ο) Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «Φύτευση Κοινοχρήστων χώρων Νέου οικισμού Κλείτου», προϋπολογισμού 206.088,31 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελετών 214 & 215/2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diaivgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **223 / 2024**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Κοκκαλιάρης Γιάννης
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Τσανακτσίδης Κυριάκος
Αλεξανδρίδης Γεώργιος
Βόμβας Κων/νος
Χατζημανώλη - Φουρκιώτη Κυριακή
Κουρού Κων/νος
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
Μάρας Ζήσης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 29 Απριλίου 2024

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α'