



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 14 / 2021 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ανταποδοτικά έργα από Α.Π.Ε. στην Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 125/2019.

Σήμερα την **25η Ιανουαρίου 2021**, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β') και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 1348/21.01.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 25.01.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω: «...Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 25-01-2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες τις αποφάσεις:



Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη...»

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 116/14.01.2021 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Αποστολή προς έγκριση των 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ», αναφέρει τα παρακάτω :

«...Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συνοδεύεται από την αιτιολογική έκθεση και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ» και παρακαλούμε να το προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση.

Σας ενημερώνουμε ότι για τον 1^ο ΑΠΕ έχουμε λάβει έγκριση με την υπ' αριθμ. Απόφαση 3/2021 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός...»

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ
ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΝΔΕΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^Ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 15% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 155 ΤΟΥ Ν.4412/2016

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανάδοχος του έργου στη δημοπρασία που έγινε στις 31-7-2019 αναδείχθηκε η εταιρεία ΖΑΝΔΕΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε., που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 57,63% στις επιμέρους ομάδες τιμών του προϋπολογισμού.

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης με την υπ'αριθμ. 209/2019 απόφαση και με την υπ'αριθμ. 400/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Η σύμβαση του έργου ύψους 102.496,88 ΕΥΡΩ, πλέον του ΦΠΑ 24%, υπογράφηκε στις 28-04-2020.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δέκα (12) μήνες έως 27-04-2021
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 4412/2016.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης και επτά νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του.

Οι νέες εργασίες αφορούν στην τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, σιδηρά κιγκλιδώματα, αντισκωριακές βαφές, ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης, αποξήλωση κιγκλιδωμάτων και αρμολόγηση επιστρώσεων.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πρόκειται για ανταποδοτικά έργα από ΑΠΕ στην Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται: α) η αντικατάσταση επιστέγασης των κτιρίων της κατασκήνωσης στη Ζωοδόχο Πηγή, β) η κατασκευή κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και ηλεκτροφωτισμού στον κεντρικό δρόμο της Τοπικής Κοινότητας. Δεδομένου ότι πρόκειται για έργο συντήρησης οι εργασίες δεν δύναται να προμετρηθούν σε όλο το εύρος του προϋπολογισμού του έργου δεδομένου ότι θα προκύψουν και εργασίες για άμεσες ανάγκες του Δήμου Κοζάνης. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα Α.Π.Ε. (Κ.Α. 30.7336.0011).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**Α. Αρχική σύμβαση.**

Ο παρών 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών του έργου, που προέκυψαν βάσει αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων, καθώς και δύο (από τις συνολικά επτά) νέες εργασίες, οι οποίες θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του και είναι απαραίτητες για την αρτιότητά του εκτελούμενου έργου.

Β. Τροποποίηση σύμβασης

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε επί πλέον της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 15% αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες αυξήσεις ποσοτήτων των εργασιών του έργου (που προέκυψαν βάσει προμετρήσεων), καθώς και πέντε (από τις συνολικά επτά) νέες εργασίες οι οποίες θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του και εν γένει θα

συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν αρτιότερη παρέμβαση στην Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου, στα πλαίσια του αντικειμένου της παρούσας εργολαβίας. Προτείνεται δηλαδή τροποποίηση της σύμβασης ύψους 15,00% χωρίς διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης (παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016) και χωρίς να επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης καθότι:

- Δεν εισάγονται όροι οι οποίοι εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης της σύμβασης θα είχαν προσελκύσει άλλους συμμετέχοντες στην διαδικασία σύναψής της
- Δεν αλλάζει η οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου
- Δεν επεκτείνεται σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης
- Δεν υποκαθίσταται ο ανάδοχος από νέο ανάδοχο.

Συγκεκριμένα, στην προτεινόμενη τροποποίηση σύμβασης προβλέπονται:

1) Η επισκευή - ανακατασκευή των επιστρώσεων της πλατείας της τοπικής κοινότητας λόγω έντονης φθοράς που παρουσιάζουν εξαιτίας της ρίψης αλατιού κατά τους χειμερινούς μήνες. Η πλατεία βρίσκεται εντός του χώρου παρέμβασης της παρούσας εργολαβίας. Η επισκευή της είναι επιτακτική για λόγους αισθητικής, στα πλαίσια εξασφάλισης όσο το δυνατόν καλύτερων όρων διαβίωσης των κατοίκων, αλλά κυρίως για λόγους ασφάλειας των διερχομένων κατοίκων (ξεκολλημένες πέτρες, λακούβες, κ.λ.π.)

2) Κατασκευή νέων και αντικατάσταση φθαρμένων κιγκλιδωμάτων σε διάφορες θέσεις εντός της τοπικής κοινότητας Πολυμύλου, σύμφωνα με αναλυτικές προμετρήσεις. Η εργασία κρίνεται απαραίτητη διότι εκτός του αισθητικού αποτελέσματος καλύπτει σημαντικούς λόγους ασφάλειας ιδίως στις θέσεις όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά του εδάφους.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Α.Π.Ε. πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3481/06 και της εγκυκλίου 20/06 του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. για τις επί πλέον δαπάνες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. ως εξής:

Συμβατική Δαπάνη Έργου: 127.096,13 € (με πρόβλεψη αναθ/σης & Φ.Π.Α. 24%)

Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. (χωρίς τροποποίηση σύμβασης): 127.096,03 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Τροποποίηση Σύμβασης: 19.056,62 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Συνολική Δαπάνη Έργου: 146.152,65 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ	
Άθροισμα	75.501,16
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	13.590,21
Σύνολο	89.091,37
Απρόβλεπτα (15%)	13.363,71
Πρόβλεψη αναθεωρήσεων	41,79
Σύνολο	102.496,88
ΦΠΑ 24%	24.599,25
Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ	127.096,13



1ος Α.Π.Ε.	
Άθροισμα	86.826,28
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	15.628,73
Σύνολο	102.455,01
Απρόβλεπτα (15%)	
Πρόβλεψη αναθεωρήσεων	41,79
Σύνολο	102.496,80
ΦΠΑ 24%	24.599,23
Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ	127.096,03

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
Άθροισμα	13.023,93
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	2.344,31
Σύνολο	15.368,24
Απρόβλεπτα (15%)	
Πρόβλεψη αναθεωρήσεων	
Σύνολο	15.368,24
ΦΠΑ 24%	3.688,38
Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ	19.056,62

Ποσοστό τροποποίησης σύμβασης: $19.056,62/127.096,13 * 100 = 15,00\%$

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη του έργου.

Κοζάνη 11/01/2021

Ο επιβλέπων

Μεντεσίδης Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Κοζάνη 11/01/2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Συντήρησης
& Αυτεπιστασίας

Καρμαζής Ευθύμιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Κοζάνη 11/01/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τεχλιβανίδης Μιχάλης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήμερα την Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 ο υπογεγραμμένος Μεντεσίδης Θ. Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, έχοντας υπόψη :

1. την υπ' αριθ. 400/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.
2. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
3. την από 28-04-2020 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου
4. τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
5. τα τιμολόγια εργασιών

Παρουσία του κ. Ζανδέ Θωμά του Ευθυμίου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας η οποία εκτελεί το έργο, προβήκαμε στη σύνταξη του παρόντος 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις νέες τιμές εργασίες που προέκυψαν:

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A.T.: NT1

- **Άρθρο NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη**

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269 Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες"

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ

Αριθμητικά: 1,00 €

A.T.: NT2

- NET ΟΙΚ-Α 64.1.1 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών**

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικά: 4,50 €

A.T.: NT3

- NET ΟΙΚ-Α 77.20.1 Αντισκωριακές βαφές**

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".



Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.

Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξειδίο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξειδίο του Αιματίτη (ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ **Ολογράφως: Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά**
Αριθμητικά: 2,20 €

A.T.: NT4

NET ΟΙΚ-Α 77.55
χρώματα
διαλύτου

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ **Ολογράφως: Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά**
Αριθμητικά: 6,70 €

A.T.: NT5

NET ΟΙΚ-Α 22.51 **Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης**

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου

ΕΥΡΩ **Ολογράφως: Πενήντα έξι ευρώ**
Αριθμητικά: 56,00 €

A.T.: NT6

NET ΟΙΚ-Α 22.65.02

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

ΕΥΡΩ **Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ**
Αριθμητικά: 0,35 €

A.T.: NT7

ΟΙΚ Ν. 71.01.05

Αρμολόγηση επιστρώσεων ακανόνιστης πέτρας προελεύσεως
Καρύστου

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101)

Αρμολόγηση υφιστάμενων επιστρώσεων ακανόνιστης πέτρας προελεύσεως Καρύστου, με τσιμεντοκονίαμα των 600kgr τσιμέντου με αναλογία άμμου ποταμού και άμμου σπαστήρα 40-60 και ρητίνη σε ποσοστό 0,20%.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, το καθάρισμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με νερό (πιεστικό μηχάνημα ή βυτίο) για εξασφάλιση καθαρής επιφάνειας και απομάκρυνση σαθρού υφιστάμενου αρμολογήματος μέχρι ευρέσεως σταθερού υποστρώματος, η επιδιόρθωση των πλακών ακανόνιστης πέτρας προελεύσεως Καρύστου σε ποσοστό έως 10% της επιφάνειας αρμολόγησης, η πλήρωση του αρμού με το τσιμεντοκονίαμα (άδειασμα του υλικού και σκούπισμα με σκληρή σκούπα σε όλη την επιφάνεια), ο τελικός καθαρισμός - φινίρισμα της τελικής επιφάνειας (σκούπα - σφουγγάρι). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, αρμολόγησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ
Αριθμητικά: 12,00€

Κοζάνη 28/12/2020
Για την ανάδοχο εταιρεία

Κοζάνη /12/2020
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ζανδές Ευθ. Θωμάς
(νόμιμος εκπρόσωπος)

Μεντεσιδης Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κοζάνη /12/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συντηρ. & Αυτεπιστ.

Κοζάνη /12/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Καρμαζής Ευθύμιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 116/14.01.2021 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το πρώτο (1ο) Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ανταποδοτικά έργα από Α.Π.Ε. στην Τ.Κ. Πολυμύλου» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 125/2019, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diaivgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **14 / 2021**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α'