



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 15 / 2021 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 569.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% με αριθμό μελέτης 37/2018.

Σήμερα την **25η Ιανουαρίου 2021**, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β') και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 1348/21.01.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 25.01.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω: «...Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 25-01-2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες τις αποφάσεις:



Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη...»

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 129/15.01.2021 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Αποστολή 1ου Α.Π.Ε. 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», αναφέρει τα παρακάτω :

«...Σας αποστέλλουμε και παρακαλούμε όπως προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», ο οποίος έχει λάβει προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ.:3990/07-12-2020, εισερχόμενο πρωτ.:36931/07-12-2020) θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. (υπ. αρ. :157/13-01-2021 Γνωμοδότηση, εισερχόμενο πρωτ.: 674/14-01-2021).

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός...»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 1^ο
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 156 ΤΟΥ Ν.4412/2016.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανάδοχος του έργου στη δημοπρασία που έγινε στην 31-05-2019 αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.» , η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 37,00% επί των τιμών της μελέτης. Η σύμβαση του έργου ύψους 289.088,71 € πλέον 69.381,29 € Φ.Π.Α., υπογράφηκε στις 18/11/2019, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους πέντε (5) μήνες.

Με την αρ. 146/28-04-2020 (ΑΔΑ: Ω714ΩΛΠ-Ζ7Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης χορηγήθηκε η 1^η παράταση για την συνολική προθεσμία περαίωση του έργου έως την 30-06-2020.

Με την αρ. 246/07-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΔ6ΩΛΠ-ΨΕ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης χορηγήθηκε η 2^η παράταση για την συνολική προθεσμία περαίωση του έργου έως την 31-08-2020.

Με την αρ. 378/15-09-2020 (ΑΔΑ: 6Ψ3ΦΩΛΠ-ΔΓΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης χορηγήθηκε η 3^η παράταση της οριακής προθεσμία περαίωση του έργου έως την 30-11-2020.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και όλων των μετέπειτα Νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 118 & 119 του Ν.4472/2017.

β) Άρθρα 80-110 του Ν.3669/2008 (Κύρωση της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων) τα οποία δεν καταργήθηκαν με τον Ν.4412/2016.

γ) Π.Δ. 171/87 (Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις) πλην των άρθρων 9,10,14,16, και 17 τα οποία καταργήθηκαν με τον Ν.4412/2016.

δ) Του Π.Δ. 71/2019 (Α' 112) (Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)), με την αναστολή ισχύος έως 31-12-2020 των: α) παρ.3β) & 7 του άρθρου13, β) άρθρου 64.

ε) Του Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των : α) άρθρου 188 παρ. 1,2,3,5 & 6 , β) του άρθρου 235 παρ. 3 & 5.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Περιγραφή σφαλμάτων και παραλείψεις σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 156 παρ.2 και 3.

Ο παρών 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συνοδευόμενος από το 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από την αναγκαιότητα εκτέλεσης μίας νέας εργασίας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο εργασιών της μελέτης, ενώ περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

Επίσης για να τακτοποιήσει ποσότητες εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές εγκεκριμένες επιμετρήσεις και να διορθώσει λάθη και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης. Οι επί ελάττων δαπάνες που εξοικονομούνται, διατίθενται για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Οι εργασίες στις οποίες έχουμε αύξηση ποσοτήτων λόγω κυρίως προμετρητικών αλλά και αναλυτικών προμετρήσεων - επιμετρήσεων, σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό είναι οι εξής:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Α.Τ. -001 ΝΕΤ ΟΙΚ Ν 65.5.1

Κωδικός αναθέωσης : ΟΙΚ 6104 100%

Σιδηρουργικά διάφορα. Σκελετός ανάρτησης από φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκού ή κοιλοδοκούς διατομών που θα προκύψουν από την μελέτη στήριξης της ραφιέρας.

Η αύξηση της ποσότητας κατά 317,38kg προκύπτει από την προς έλεγχο 4^η αναλυτική επιμέτρηση και οφείλεται σε προμετρητικό σφάλμα της μελέτης λόγω παράλειψης υπολογισμού του βάρους των τεγίδων διατομής ΙΡΕ 200 της οροφής της πτυχωτής κατασκευής του προθαλάμου.

2. Α.Τ. -004 ΝΕΤ ΟΙΚ Α- 23.01

Κωδικός αναθέωσης : ΟΙΚ 2301 100%

Ικρίωματα αντιστηρίξεις. Ικρίωματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών.

Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας οφείλεται στην εκτέλεση επιπλέον ειδικών εργασιών εκτός από αυτές της κατασκευής του αναπτύγματος της ξύλινης ραφιέρας, όπως: α) επιμελημένη κοπή μεταλλικών τεμαχίων (λαπάτσες) σκελετού στήριξης, των οποίων η χρήση εν τέλει δεν απαιτήθηκε και δεν μπορούν να καλυφθούν και β) εργασίες τοποθέτησης νέων φωτιστικών οροφής και ανακατανομής της θέσης των υφιστάμενων στις ράγες οροφής.

3. Α.Τ. -006 ΝΕΤ ΟΙΚ Α-77.84.2

Κωδικός αναθέωσης : ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Η αύξηση της ποσότητας της εργασίας οφείλεται στην εκ νέου βαφή υφιστάμενων επιφανειών γυψοσανίδων στον χώρο του μουσείου εργασιών, προκειμένου να εναρμονισθούν χρωματικά με την νέα κατασκευή της ξύλινης ραφιέρας, καθότι έχει παρέλθει πλέον χρονικό διάστημα άνω των πέντε ετών από την αρχική εκτέλεση της εργασίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

4. Α.Τ. -025 ΑΤΗΕ 8999.100.5

Κωδικός αναθέωσης : ΗΛΜ 59 100%

Προβολείς LED κατευθυνόμενοι με βιδωτή βάση.

Η αύξηση της ποσότητας κατά 38 τεμάχια προκύπτει λόγω προμετρητικού σφάλματος της μελέτης.

5. Α.Τ. -026 ΑΤΗΕ 8999.100.6

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικά, διακοσμητικά αναρτημένα από τις ράγες της οροφής.

Η αύξηση της ποσότητας κατά 86 τεμάχια προκύπτει λόγω προμετρητικού σφάλματος της μελέτης καθότι η μελέτη προβλέπει τοποθέτηση των φωτιστικών στις ράγες της οροφής σε απόσταση ανά μέτρο τουλάχιστον μεταξύ τους.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Οι εργασίες στις οποίες έχουμε μείωση ποσοτήτων λόγω προμετρητικών λαθών αλλά και αναλυτικών προμετρήσεων - επιμετρήσεων, σε σχέση με τον ενγκεκριμένο προϋπολογισμό είναι οι εξής:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Α.Τ. -008 ΝΕΤ ΟΙΚ Α-22.20.1

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2236 100%

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

Η ποσότητα της εργασίας μηδενίζεται διότι η εκτέλεση της δεν κρίθηκε απαραίτητη για την κατασκευή και στήριξη του μεταλλικού σκελετού από μορφοχάλυβα του προθαλάμου (χοάνης) του φουαγιέ.

2. Α.Τ. -009 ΝΕΤ ΟΙΚ Α-22.40.1

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2271.Α 100%

Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m.

Η ποσότητα της εργασίας μηδενίζεται διότι η εκτέλεση της δεν κρίθηκε απαραίτητη για την κατασκευή και στήριξη του μεταλλικού σκελετού από μορφοχάλυβα του προθαλάμου (χοάνης) του φουαγιέ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

3. Α.Τ. - 030 ΑΤΗΕ 8999.100.10

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100%

Σποτ χωνευτά - κινητά οροφής.

Η μείωση της ποσότητας της εργασίας προκύπτει κατόπιν προμετρητικού σφάλματος της μελέτης.

4. Α.Τ. - 031 ΝΕΤ 8999.100.11

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100%

Σποτ χωνευτά - κινητά βάσης.

Η μείωση της ποσότητας της εργασίας προκύπτει κατόπιν προμετρητικού σφάλματος της μελέτης.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η νέα τιμή είναι :

1. Ν.Τ.- 001 ΑΤΗΕ Ν008984.001.001.001

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100%

Ταινία LED, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την πλήρη λειτουργία της και πλήρως τοποθετημένη

Η παρούσα περιγραφόμενη νέα εργασία προέκυψε διότι εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στην σύνταξη της μελέτης και κρίνεται σαφώς απαραίτητη για τον φωτισμό της ξύλινης ραφιάρας.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προτείνεται με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας του έργου και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της μελέτης, κλείνει δε σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

Οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ	
			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	206.429,51	218.193,79	13.333,99	1.569,71
Γ.Ε. + Ε.Ο. 18%	37.157,31	39.274,88	2.400,12	282,55
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	243.586,82	257.468,67	15.734,11	1.852,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	36.538,02	22.656,17		13.881,85
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	280.124,84	280.124,84	15.734,11	15.734,11
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	280.124,84	280.124,84	15.734,11	15.734,11
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	8.963,87	8.963,87		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	289.088,81	289.088,81	15.734,11	15.734,11
ΣΥΝΟΛΟ	289.088,81	289.088,81	15.734,11	15.734,11
Φ.Π.Α. 24%	69.381,29	69.381,29	3.776,19	3.776,19
ΣΥΝΟΛΟ	358.470,00	358.470,00	19.510,30	19.510,30

Κοζάνη, 18/11/2020

Ο Επιβλέποντες

Τζιόμπρας Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Τοπάλη Θεοδώρα
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Κοζάνη,/11/2020

Ελέγχθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων

Παπαθανασίου Αιακτερίνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Κοζάνη,/11/2020

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΤΕ

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στα γραφεία της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήμερα - 11 -2020 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι Τζιόμπρας Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και Τοπάλη Θεοδώρα Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου



Κοζάνης ως επιβλέποντες του αναφερόμενου έργου, Παπαθανασίου Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εκτέλεσης Έργων και Πεχλιβανίδης Μιχαήλ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντες υπόψη:

- 1) την υπ. αριθ. 278/09-08-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του παραπάνω έργου.
- 2) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- 3) Την από 35596/18-11-2019 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
- 4) Την αρ. πρωτ. : 31635/16-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΦ9ΡΩΛΠ-ΘΨ1) Απόφαση για την συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους και καθορισμού νέων τιμών.
- 5) Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
- 6) Το τιμολόγιο εργασιών.

και παρουσία του Χατζηγεωργιάδη Ευάγγελου ως νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε. η οποία εκτελεί το έργο, προβήκαμε στη σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για την κάτωθι νέα εργασίες που προέκυψε.

NT-001 ATHE N008984.001.001.001

Ταινία LED, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη λειτουργία της και πλήρως τοποθετημένη.

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59 100%

Τιμή ανά μέτρο (m) τοποθετημένης ταινίας.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 29,10 ΕΥΡΩ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Οι επιβλέποντες

Τζιόμπρας Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Τοπάλη Θεοδώρα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ελέγχθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαθανασίου Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της αναδόχου...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την

εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 197/τ.Α').

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 129/15.01.2021 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το πρώτο (1ο) Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης» προϋπολογισμού 569.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% με αριθμό μελέτης 37/2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diaivgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **15 / 2021**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α'