



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό **3/2021** πρακτικό συνεδρίασης

**Αριθμός απόφασης : 92 / 2021 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

**Θέμα:** Έγκριση ή μη της πέμπτης (5ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας του έργου «Δύο Βρεφικά τμήματα στο 4<sup>ο</sup> ΒΣΝ του Δήμου Κοζάνης (ΚΑΡΔΙΑ)» προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 122/2019, έως 06.05.2021.

Σήμερα την **19η Φεβρουαρίου 2021**, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β') και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 3381/15.02.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α' /07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με e-mail) και τα εννέα (9) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 19.02.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω: «...Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 19-02-2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες τις αποφάσεις:



Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη...»

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α'), αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 496/08.02.2021 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Παράταση προθεσμίας του έργου «Δύο νέα βρεφικά τμήματα στον 4ο ΒΝΣ του Δήμου Κοζάνης (Καρδιά)» προϋπολογισμού: 110.000,00€», αναφέρει τα παρακάτω :

«...Σας αποστέλλουμε:

1. την υπ' αριθμ. Πρωτ. 36039/27-11-2020 αίτηση της αναδόχου «Κ/ξια POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» του έργου «Δύο νέα βρεφικά τμήματα στον 4ο ΒΝΣ του Δήμου Κοζάνης (Καρδιά)»
2. την εισήγηση της υπηρεσίας μας σχετικά με την χορήγηση της 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) έως την 06/05/2021.

Παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στην Οικονομική επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019.

Αριθμός μελέτης: 122/2019

Προϋπολογισμός: 110.000,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

Δύο νέα βρεφικά τμήματα στον  
4ο ΒΝΣ του Δήμου Κοζάνης  
(Καρδιά)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κ/ξια POLIS  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. -  
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
Μ. Δήμτσα 7, 50100, Κοζάνη  
Τηλ: Fax: 2461022166

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

**Σχετ:** Υπ' αριθμ. 34.226/07-11-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου  
Υπ' αριθμ. 36039/27-11-2021 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης.

Μετά την υπ' αριθμ. Πρωτ. 36039/27-11-2020 αίτηση της αναδόχου, περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του παραπάνω έργου, εισηγούμαστε την έγκριση της 5ης παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Δύο νέα βρεφικά τμήματα στον 4ο ΒΝΣ του Δήμου Κοζάνης (Καρδιά)» της αναδόχου έως την 06-05-2021 (τετράμηνη παράταση) για τους κάτωθι λόγους:

- Σύνταξη ΑΠΕ και οικονομική τακτοποίηση του έργου.

Μέχρι σήμερα έχει περαιωθεί το σύνολο των εργασιών. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 7η Νοεμβρίου 2019 με προθεσμία περάτωσης του έργου τους τέσσερις (4) μήνες δηλαδή την 6η Μαρτίου 2020. Με την υπ' αριθμ. 68/2020 ΑΟΕ έχει χορηγηθεί η 1η παράταση έως την 6η Ιουνίου 2020, με την υπ' αριθμ. 207/2020 ΑΟΕ έχει χορηγηθεί η 2η παράταση έως την 6η Σεπτεμβρίου 2020 και με την υπ' αριθμ. 368/2020 ΑΟΕ έχει χορηγηθεί η 3η παράταση έως την 6η Νοεμβρίου 2020 και με την υπ' αριθμ. 481/2020 ΑΟΕ έχει χορηγηθεί η 4η παράταση έως την 6η Ιανουαρίου 2021. Είναι η 5η παράταση που ο ανάδοχος έχει αιτηθεί.

Κοζάνη, 08-02-2021  
Οι επιβλέπουσες

Κοζάνη, 08-02-2021  
Η Αν/τρια Προϊσταμένη  
Τ.Ε.Ε.

Κοζάνη, 08-02-2021  
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Χατζησυμεώνογλου Μάρθα  
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαθανασίου Αικατερίνη  
Πολιτικός Μηχανικός

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τοπάλη Θεοδώρα  
ΜηχανολόγοςΜηχανικός ΤΕ ...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').



2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 496/08.02.2021 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 36039/27-11-2020 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α.** Εγκρίνει την πέμπτη (5η) παράταση (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας του έργου «Δύο Βρεφικά τμήματα στο 4<sup>ο</sup> ΒΣΝ του Δήμου Κοζάνης (ΚΑΡΔΙΑ)» προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 122/2019, έως 06.05.2021, που εκτελείται από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

**Β.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ([www.dianveia.gov.gr](http://www.dianveia.gov.gr)) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([cityofkozani.gov.gr](http://cityofkozani.gov.gr)) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

**Γ.** Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **92 / 2021**  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

#### Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος  
Δήμαρχος Κοζάνης

#### Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος  
Φλώρος Μάρκος  
Βεντούλη Σουλτάνα  
Κυτίδης Κων/νος  
Βαλαής Γεώργιος  
Κουζιάκης Χαρίσιος  
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης  
Γκούμας Βασίλειος

#### Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 19 Φεβρουαρίου 2021

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης  
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  
με βαθμό Α'