



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό 25/2021 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 604 / 2021 **Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

**Θέμα:** Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 16400/01.11.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών» προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 206/2020, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών, έως 18.02.2022.

Σήμερα την **2η Νοεμβρίου 2021**, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 14:00, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 29930/29.10.2021 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1377/30186/01.11.2021 (ΑΔΑ : 6Μ6ΩΛΠ-Λ67) περί παράτασης της με αριθμ. 1242/26941/11.09.2020, (ΑΔΑ:66ΕΘΩΛΠ-73Ο) απόφασης, δήλωσαν παρόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα εννέα (9) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Μάρας Ζήσης
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α΄.

Το μέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 02.11.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω: «Σχετικά με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης στις 02-11-2021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυμώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες τις αποφάσεις:

«...Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να Ζεις» με αρ. πρωτ. Δήμου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 καθώς και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ σχετικά με την «δια ζώσης» συνεδρίαση Δημοτικών Συμβουλίων και Επιτροπών δηλώνω ότι διαφωνώ με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής «δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων και ζητώ για όσο διάστημα διαρκούν οι ειδικές ρυθμίσεις λόγω covid-19 οι συνεδριάσεις να διεξάγονται είτε δια ζώσης με τα κατάλληλα μέτρα είτε με τηλεδιάσκεψη».

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. στ περ. ι του Ν. Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α') αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

Στα άρθρα 132, 201 και 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016) αναφέρονται τα παρακάτω :

Άρθρο 132. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Άρθρο 201. Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 221. Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου...»

Στο με α.α. 3788/13.10.2021 υπηρεσιακό/ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών με θέμα «Αναγκαιότητα τροποποίησης σύμβασης», αναφέρονται τα παρακάτω :

«...Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 3785/12-10-2021 Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος πρασίνου & περιβαλλοντικής διαχείρισης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 206, 132 και 337 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε για την έγκριση του από 12-10-2021 Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Υπηρεσιών/ Θετική γνωμοδότηση, για την τροποποίηση του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 16400/23-06-2021 Σύμβασης του Δήμου Κοζάνης που αφορά στην παράταση του χρόνου προμήθειας των υλικών της εν λόγω σύμβασης κατά 120 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 18-02-2022, χωρίς να μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενό της.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής  
Παρακολούθησης και Παραλαβής  
Γκουργκούτας Εμμανουήλ.»

#### «.....ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Η επιτροπή συνεδρίασε σήμερα την 12-10-2021, ημέρα Τρίτη με σκοπό την εξέταση της με αριθ. Πρωτ. 28147/12-10-2021 αίτησης παράτασης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Η επιτροπή ορίστηκε με την με αριθ 304/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, σε εφαρμογή του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016): Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ), αποτελούμενη από τους:

- ΒΑΡΔΑΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ως Πρόεδρος
- ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ,ως Μέλος
- ΚΑΡΑΚΛΑΝΗ ΑΓΝΗ, ως Μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 206,132, 337, 201 και 221 του Ν. 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

αρθ. 206, παρ. 1 του ν 4412/16 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η παρ. 4 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου ορίζει:

“Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεση παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις”.

αρθ. 132, παρ. 1 του ν 4412/16 «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαισίου.» [2] Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου.»

2. Την με αριθμ. πρωτ. 36569 /03-12-2020 Διακήρυξη διεθνή δημόσιου διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

3. Την με αριθμ. πρωτ. 16400/23-06-2021 (20SYMV008845159 2021-07-01) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

4. Το με αριθμ. Πρωτ. 28147/12-10-2021 αίτημα παράτασης, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

5. Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης

6. Το γεγονός ότι η με αριθμ. Πρωτ. 16400/23-06-2021 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» δεν έχει ολοκληρωθεί και η οποία λήγει στις 21-10-2021

Προτείνουμε προς την Οικονομική επιτροπή την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης ως εξής:

- Επειδή η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή,
- Επειδή η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- Επειδή οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης

Ποσό αρχικής Σύμβασης: 669.104,00 ε υ ρ ώ (με ΦΠΑ 24%)

Ποσό τροποποιημένης: 669.104,00 ε υ ρ ώ (με ΦΠΑ 24%) ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

#### ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ

Για την τροποποίηση του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 16400/23-06-2021 Σύμβασης του Δήμου Κοζάνης που αφορά στην παράταση του χρόνου προμήθειας των υλικών της εν λόγω σύμβασης κατά 120 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 18-02-2022, χωρίς να μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενό της.

Τα μέλη της Επιτροπής

Γκουργκούτας Εμμανουήλ, ως αναπληρωτής Πρόεδρος  
Παφύλης Ευθύμιος, ως μέλος

Καρακλάνη Αγνή, ως μέλος...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 16400/01.11.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών» προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 206/2020, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών, έως 18.02.2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 197/τ.Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α' / 08.08.2016).
3. Τη με αριθμό πρωτ. 16400/23.06.2021 σύμβαση για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών» προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 206/2020 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008834055 2021-06-29).
4. Το με α.α. 3788/13.10.2021 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα και το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α.** Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 16400/01.11.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών» προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 206/2020, με την ανάδοχο εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε, Δ/ση Κουτσοχέρα 8 - Τ.Κ. 251 00 Αίγιο, ΑΦΜ 094270233», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

**Β.** Η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε, Δ/ση Κουτσοχέρα 8 - Τ.Κ. 251 00 Αίγιο, ΑΦΜ 094270233», θα έχει αμετάβλητο οικονομικό αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής έως 18 Φεβρουαρίου 2021.

**Γ.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ([www.diavgeia.gov.gr](http://www.diavgeia.gov.gr)) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([cityofkozani.gov.gr](http://cityofkozani.gov.gr)) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).



**Δ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.**

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **604 / 2021**  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος  
Δήμαρχος Κοζάνης

**Τα Μέλη**

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος  
Φλώρος Μάρκος  
Μάρας Ζήσης  
Κυτίδης Κων/νος  
Βαλαής Γεώργιος  
Κουζιάκης Χαρίσιος  
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης  
Γκούμας Βασίλειος

**Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α**

Κοζάνη, 2 Νοεμβρίου 2021

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης  
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  
με βαθμό Α΄